

**Istituto Comprensivo Botrugno, Nociglia, San Cassiano e Supersano**

Via Puccini n° 41 – C. A. P. 73040 Supersano (LECCE)

Sito Web: [www.comprensivobotrugnonocigliasancassianosupersano.gov.it](http://www.comprensivobotrugnonocigliasancassianosupersano.gov.it)

Tel-Fax: 0833-631074

Codice fiscale: 90018450750



E-mail: [LEIC8AH00Q@istruzione.it](mailto:LEIC8AH00Q@istruzione.it)

Codice meccanografico: LEIC8AH00Q

[leic8ah00q@pec.istruzione.it](mailto:leic8ah00q@pec.istruzione.it)



Prot. n. (vedere segnatuta)

Supersano, 06/03/2017

**Determinazione del Dirigente Scolastico**

**Determina liquidazione Ditta EDILELE per “Saldo lavori di riqualificazione spazi scolastici pubblici in relazione all’efficientamento energetico, alla messa a norma degli impianti, all’abbattimento delle barriere architettoniche, alla dotazione degli impianti sportivi e al miglioramento dell’attrattività degli spazi scolastici - 2^SAL” nell’ambito del PON FESR 2007-2013 Asse II “Qualità degli Ambienti Scolastici” – Obiettivo C “Ambienti per l’Apprendimento” 2007-2013.**

**CIG 5847388938 – CUP: B98G100063007 - B98G100064007 - B98G100065007.**

**LA DIRIGENTE SCOLASTICA**

**PREMESSO**

- che, nell’ambito del Quadro Strategico Nazionale 2007/2013, il Ministero per l’Istruzione, l’Università e la Ricerca (MIUR), avente titolarità sull’Asse II “Qualità degli Ambienti Scolastici” – Obiettivo C del Programma Operativo Nazionale (il “PON”) “Ambienti per l’Apprendimento” 2007-2013, congiuntamente con il Ministero dell’Ambiente, della Tutela del Territorio e del Mare – Direzione per lo sviluppo sostenibile, il clima e l’energia (MATTM – DG SEC), ha emesso l’Avviso Congiunto Prot. AOODGAI/7667 del 15/06/2010 per la presentazione di piani di interventi finalizzati alla riqualificazione degli edifici scolastici pubblici in relazione all’efficienza energetica, alla messa a norma degli impianti, all’abbattimento delle barriere architettoniche, alla dotazione di impianti sportivi e al miglioramento dell’attrattività degli spazi scolastici negli istituti di istruzione statali del Primo e del Secondo Ciclo per il triennio 2010-2013;
- che, con l’Avviso Congiunto Prot. AOODGAI/7667 del 15/06/2010, si è inteso dare attuazione agli interventi del PON;
- che, in particolare, l’Avviso Congiunto è rivolto alle istituzioni scolastiche per la riqualificazione degli edifici loro in uso e di proprietà degli enti locali (Province e Comuni) delle Regioni Obiettivo Convergenza (Calabria, Campania, Puglia e Sicilia);
- che questa Istituzione Scolastica ha presentato la propria candidatura nell’ambito del suddetto Avviso Congiunto e che, a seguito della fase di valutazione è stata ammessa a finanziamento con circolare prot. n. AOODGAI/9785 del 25/08/2011;

- che questa Istituzione Scolastica e il Comune di Botrugno, in qualità di proprietario degli immobili oggetto dell'intervento di riqualificazione, in data 25/10/2011 hanno sottoscritto un accordo ai sensi dell'art. 15 Legge 241/1990 al fine di individuare e regolamentare gli strumenti e le modalità di collaborazione tra l'Istituzione Scolastica e l'ente locale ai fini della realizzazione dell'intervento di cui all'Avviso Congiunto;
- che, l'Autorità di Gestione, con nota Prot. N. AOODGAI/1763 del 14/02/2012 ha emesso il Provvedimento di conferma a finanziamento , per un importo pari a € 349.920,70 per la realizzazione del Piano di Intervento presentato da questa Istituzione Scolastica, Obiettivo C-1-FESR-2010-4815 per € 253.035,10 codice CUP B98G10000650007, C-2-FESR-2010-3029 per € 3.556,90 codice CUP B98G10000640007, C-3-FESR-2010-3785 per € 93.328,70 codice CUP B98G10000630007;
- che, con atto del 10/10/2012 Prot. n. 915 è stato nominato quale RUP "Responsabile unico del Procedimento" la Dirigente Scolastica Caterina Rosaria SCARASCIA;

## **CONSIDERATO**

- Che tutti e tre i livelli di progettazione dell'opera in parola (progetto preliminare, definitivo ed esecutivo) hanno ottenuto le verifiche e le validazioni favorevoli in corso di redazione ed approvazione dei livelli progettuali stessi, secondo quanto prescritto dall'art. 112 del Codice dei Contratti e dal relativo Regolamento di attuazione approvato con D.P.R. 207/2010;
- l'approvazione del progetto esecutivo originario da parte dell'ex I.C. di Botrugno con Delibera n. 101/2012 del Consiglio di Istituto del 29/2/2012 e l'approvazione del "Quadro tecnico economico rimodulato" da parte dell'ex I.C. di Botrugno, Nociglia e San Cassiano con delibera n. 37/2013 del Consiglio di Istituto del 21/5/2013;
- Che il Comune di Botrugno (Ente locale proprietario degli immobili) in data 27/02/2012 con nota Prot. n. 1214 ha autorizzato questa Istituzione Scolastica (Ex I.C. di Botrugno) alla realizzazione dei lavori di cui alla progettazione esecutiva;
- Che, a seguito apposita procedura aperta, con determina del RUP n. 12 prot. n. 5726/P01 del 10/09/2014 l'appalto è stato aggiudicato in via definitiva all'impresa EDILELE srl, partita IVA 03694350756, con sede in Piazza G. Coriano' MARTIGNANO , iscritta nel registro delle imprese della Camera di Commercio di Lecce n. 238713, per un importo dei lavori da appaltare di € 221.199,12, oltre € 6.636,00 oneri per la sicurezza diretti e indiretti non soggetti a ribasso, per un importo complessivo contrattuale di € 227.835,12 oltre IVA;
- Che tra questa Istituzione scolastica e l'impresa EDILELE srl in data 23/03/2015 è stato stipulato il relativo contratto di appalto Prot. n. 2391/P01 per un importo complessivo di € 227.835,12 (oltre IVA) registrato all'Agenzia delle Entrate di Casarano in data 02/04/2015 al n. 708;
- Che in data 05/05/2015 Prot. n. 3674/P01 è avvenuta la consegna dei lavori, giusto verbale firmato dal Direttore dei lavori e l'impresa appaltatrice;
- Che con contratto Prot. n. 538/P01 del 22/01/2015 è stato conferito all'arch. MANFREDA Antonio l'incarico per direzione lavori, misura e contabilità, Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, redazione del certificato di regolare esecuzione, rilievi e accertamenti;

- Che con Determina n. 19 –Prot. n. 6316/P01 del 11/09/2015, a seguito dell’espletamento delle procedure di gara per i lavori e per i servizi di ingegneria, si è provveduto a rimodulare il quadro economico del Progetto PON FESR ASSE II Obiettivo C, risultante pari a € 319.256,83;
- che i lavori consegnati in data 05/05/2015 come da verbale prot. n. 3674/P01 prevedevano l’esecuzione, l’ultimazione e la consegna entro il termine del 06/07/2015;
- che con verbale prot. n. 5563/P01 del 31/07/2015 si è attestato che in data **18 giugno 2015** i lavori sono stati sospesi, a seguito del verificarsi di fatti e circostanze sopravvenuti, imprevisti e imprevedibili legate alla lavorazione di competenza di altra impresa (ditta INGROSSO) già presente e operante sullo stesso cantiere;
- che con verbale prot. n. 1396/P01 del 29/02/2016 si è attestato la ripresa dei lavori in data **23/02/2016**, da ultimare entro il 13/03/2016;
- che con verbale, presentato in data 29/11/2016 ed acquisito al Prot. n. 8831/P01, il Direttore dei lavori, la ditta EDILELE e il supporto al RUP hanno convenuto in data 29/02/2016 la sospensione dei lavori per l’esecuzione di lavori suppletivi con l’aggiunta di ulteriori 15 giorni a quelli già previsti in contratto per portare a compimento i lavori appaltati;
- che con verbale, presentato in data 29/11/2016 ed acquisito al Prot. n. 8831/P01, il Direttore dei lavori, la ditta EDILELE e il supporto al RUP hanno convenuto in data 18/08/2016 la ripresa dei lavori nella medesima data, con il nuovo termine per l’ultimazione dei lavori medesimi al 14/09/2016;
- Che con certificato in data 04/11/2016 (assunto al Prot. n. 8831/P01 del 29/11/2016) il Direttore dei lavori Arch. MANFREDA Antonio ha certificato la regolare esecuzione e l’ultimazione dei lavori entro il termine utile del 14/09/2016;
- Che il Direttore dei lavori Arch. MANFREDA Antonio in data 29/11/2016 ha trasmesso gli Atti di contabilità finale e la Relazione sul Conto Finale dei lavori eseguiti a tutto il 14/09/2016, assunti al prot. n. 8831/P01 del 29/11/2016 e che dallo Stato finale dei lavori redatto in data 04/11/2016 risulta che l’importo complessivo dei lavori, oneri di sicurezza e manodopera, al netto del ribasso, ammonta a € 227.835,12, e che al netto dei certificati già emessi (n. 1 certificato di pagamento e 1 anticipazione) pari a € 212.347,59, può essere liquidato il credito complessivo all’impresa EDILELE srl pari a € 15.487,53 oltre IVA 22%.
- Che in data 29/11/2016 registrata al protocollo della scuola al Prot. n. 8831/P01 il Direttore dei lavori ha presentato a questo Istituto la contabilità inerente lo stato finale dei lavori, completo di tutti gli elaborati previsti dalle vigenti normative (libretto delle misure, registro di contabilità, Stato finale dei lavori eseguiti a tutto il 14/09/2016);
- Che il RUP ha emesso in data 29/11/2016 il Certificato N°2 per il pagamento della 2^ rata di saldo lavori relativo al 2^ ed ultimo SAL, per complessivi € 18.894,79 ( per lavori € 15.487,53, oltre IVA 22% pari a 3.407,26);
- Che il MIUR in data 17/02/2017 ha convalidato con esito positivo la documentazione inserita a sistema in data 29/11/2016 ( 2^ SAL, certificato di ultimazione dei lavori, relazione sul conto finale e certificato di regolare esecuzione);

## VISTA

La fattura elettronica n. 6/PA del 30/11/2016 pari a € 18.894,79 presentata dalla ditta EDILELE e protocollata al n. 8916/C14 del 01/12/2016 relativa al saldo per "Lavori Riqualificazione Spazi scolastici pubblici di Botrugno in relazione all'efficientamento energetico, alla messa a norma degli impianti – 2^ SAL";

VISTA la legge 7 agosto 199 n. 241 "Nuove norme sul procedimento amministrativo";

VISTO il codice dei contratti pubblici Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50

## DETERMINA

Per le motivazioni espresse in premessa

- di dichiarare la premessa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- di liquidare alla ditta EDILELE srl, partita IVA 03694350756, con sede in Piazza G. Coriano' MARTIGNANO, iscritta nel registro delle imprese della Camera di Commercio di Lecce n. 238713 l'importo di € 18.894,79 a saldo dei "Lavori Riqualificazione Spazi scolastici pubblici di Botrugno in relazione all'efficientamento energetico, alla messa a norma degli impianti – 2^ SAL", giusta fattura n. 6/PA del 30/11/2016;
- di demandare al DSGA l'esecuzione di tutti gli adempimenti necessari per la liquidazione della fattura n. 6/PA del 30/11/2016 a favore della Ditta EDILELE (ripartizione costi - imputazione spese su progetti - versamento ritenute - emissione mandati di pagamento, certificazione della spesa), compatibilmente con le disponibilità finanziarie sugli aggregati di spesa pertinenti.

=====

**Parere di regolarità tecnica** Il progetto esecutivo è stato approvato con Delibera del Consiglio d'Istituto n. 37/2013 del Consiglio di Istituto del 21/5/2013;

**Parere di regolarità contabile** In data 14/02/2012 con protocollo n. AOODGAI/1763 il MIUR ha trasmesso a questa istituzione scolastica il provvedimento di conferma del finanziamento autorizzando l'iscrizione a bilancio di una cifra pari ad € 349.920,70 per la realizzazione dei lavori in esame e comprensivo delle spese di cui al presente atto.



IL RUP Dirigente scolastico  
(Prof.ssa Caterina Rosaria SCARASCIA)