

 <p>Together we can vodafone business</p>	<p>RETI LAN 7 Verbale di esecuzione e collaudo</p>	
	<p>Nº Ordine MEPA: 6794768</p>	

ESECUTRICE:	AXIANS ITALIA S.P.A.
CLIENTE:	ISTITUTO COMPRENSIVO DI UDINE - 1
SEDE:	VIA VAL DI RESIA, 13 - 33100 UDINE (UD)

Tipo di intervento: Lavori in convenzione CONSIP "Rete Locali 7"

Descrizione dettagliata dell'intervento:

realizzazione del cablaggio strutturato come da progetto, installazione e configurazione switch come da progetto, riordino armadi

RAPPORTO DI VERIFICA (esame a vista):

- L'impianto eseguito è conforme alla documentazione tecnica: Sì No Non previsto
- I componenti hanno caratteristiche adeguate all'ambiente per costruzione e/o installazione: Sì No Non previsto
- Le protezioni contro i contatti diretti ed indiretti sono adeguate: Sì No Non previsto
- Le canalizzazioni hanno dimensioni adeguate: Sì No Non previsto

CHECK LIST TEST ESEGUITI:

TIPO	CONTROLLO	DOC. DI RIFERIMENTO	TIPO DI VERIFICA	LIMITE ACCETTAZIONE / ESITO		
Cablaggio (componente passiva)						
RACK	Corretta installazione dell'armadio	Manuale Tecnico/ Progetto	Esame a vista	<input checked="" type="checkbox"/> POSITIVO	<input type="checkbox"/> NEGATIVO	<input type="checkbox"/> NON PREVISTO
RACK	<u>Corretto collegamento impianto di terra</u>	Manuale Tecnico/ Progetto	Tester	<input checked="" type="checkbox"/> POSITIVO	<input type="checkbox"/> NEGATIVO	<input type="checkbox"/> NON PREVISTO
RACK	<u>Corretta dimensione PDU</u>	Manuale Tecnico/ Progetto	Tester	<input checked="" type="checkbox"/> POSITIVO	<input type="checkbox"/> NEGATIVO	<input type="checkbox"/> NON PREVISTO
CABLAGGIO RAME	Corretta posa dell'impianto (canalizzazione, cavi, scatole, prese etc.)	Manuale Tecnico/ Progetto	Esame a vista	<input checked="" type="checkbox"/> POSITIVO	<input type="checkbox"/> NEGATIVO	<input type="checkbox"/> NON PREVISTO
CABLAGGIO RAME	<u>Certificazione punti rete</u>	Manuale Tecnico/ Progetto	Lox Tester	<input checked="" type="checkbox"/> POSITIVO	<input type="checkbox"/> NEGATIVO	<input type="checkbox"/> NON PREVISTO
CABLAGGIO OTTICO	Corretta posa dell'impianto (dorsali, trunk, permute ottiche etc.)	Manuale Tecnico/ Progetto	Esame a vista	<input checked="" type="checkbox"/> POSITIVO	<input type="checkbox"/> NEGATIVO	<input type="checkbox"/> NON PREVISTO
CABLAGGIO OTTICO	<u>Certificazione ottiche</u>	Manuale Tecnico/ Progetto	OTDR	<input checked="" type="checkbox"/> POSITIVO	<input type="checkbox"/> NEGATIVO	<input type="checkbox"/> NON PREVISTO

<i>File Verbale di esecuzione e collaudo</i>	<i>Archiviazione</i>	<i>Note</i> REV 3.4 del 26/10/22	<i>Redatto da</i>	<i>Pagina -1</i>
--	----------------------	-------------------------------------	-------------------	------------------

 Together we can vodafone business	RETI LAN 7 Verbale di esecuzione e collaudo N° Ordine MEPA: 6794768	

TIPO	CONTROLLO	DOC. DI RIFERIMENTO	TIPO DI VERIFICA	LIMITE ACCETTAZIONE / ESITO		
Installazioni e servizi						
APPARATO	Corretta installazione e funzionalità	Manuale Tecnico/ Progetto	Esame a vista	POSITIVO	NEGATIVO	NON PREVISTO
APPARATO	Corretta alimentazione elettrica	Manuale Tecnico/ Progetto	Esame a vista o tester	POSITIVO	NEGATIVO	NON PREVISTO
CONFIGURAZIONE	Raggiungibilità IP, Log In, etc.	Manuale Tecnico	Personal computer	POSITIVO	NEGATIVO	NON PREVISTO
CONFIGURAZIONE	Verifica Software/Firmware	Manuale Tecnico	Personal computer	POSITIVO	NEGATIVO	NON PREVISTO
APPARATO	Verifica consistenza hardware moduli e porte	Progetto	Personal computer	POSITIVO	NEGATIVO	NON PREVISTO
WIFI	Verifica funzionamento	Manuale Tecnico	Personal Computer/ smartphone/ tablet	POSITIVO	NEGATIVO	NON PREVISTO
WIFI	Verifica copertura radio e visibilità di tutti i dispositivi connessi	Progetto	Personal Computer/ smartphone/ tablet	POSITIVO	NEGATIVO	NON PREVISTO
WIFI	Verifica della gestione con protocollo SNMP	Manuale Tecnico	Personal Computer/ smartphone/ tablet	POSITIVO	NEGATIVO	NON PREVISTO
FW	Verifica regole	Manuale Tecnico	Personal Computer	POSITIVO	NEGATIVO	NON PREVISTO
UPS	Autotest			POSITIVO	NEGATIVO	NON PREVISTO
ADDESTRAMENTO	Valutazione del servizio di addestramento sulla fornitura			POSITIVO	NEGATIVO	NON PREVISTO

EVENTUALI DIFFORMITA' E/O TEST NEGATIVI PER IL QUALE IL FORNITORE SI RISERVA DI INTERVENIRE:

Codice Articolo Convenzione	Descrizione Articolo Convenzione	Quantità

NOTE ED EVENTUALI OSSERVAZIONI:

ALLEGATI AL VERBALE DI ESECUZIONE:

- Elenco dei componenti della fornitura
 Elenco del materiale da dismettere
 Certificazioni punti LAN e fibre
 Documentazione tecnica relativa alle configurazioni degli apparati installati e configurati

<i>File Verbale di esecuzione e collaudo</i>	<i>Archiviazione</i>	<i>Note REV 3.4 del 26/10/22</i>	<i>Redatto da</i>	<i>Pagina -2</i>
--	----------------------	--------------------------------------	-------------------	------------------

 Together we can vodafone business	RETI LAN 7 Verbale di esecuzione e collaudo N° Ordine MEPA: 6794768	
---	---	---

DICHIARAZIONE DI ESECUZIONE AMMINISTRAZIONE:

Il referente Sabrina Monai

in qualità di RUP

incaricato dall'Amministrazione di appartenenza di seguito indicata ISTITUTO COMPRENSIVO DI UDINE - 1

con sede a UDINE (UD) in via VAL DI RESIA, 13

telefono 0432470855 email UDIC84100A@ISTRUZIONE.IT
ed eventuale PEC _____ ;

Relativamente alle attività ordinate al fornitore Vodafone Italia Spa

con numero ordine 6794768, data ordine 06/05/2022,

progetto esecutivo con codice n° _____ ,

CIG ZAA36191AD, CUP _____ ,

(eventuale SAL _____)

DICHIARA

- Il buon esito delle attività dell'ordine sopraindicato e di aver preso visione della documentazione allegata al seguente verbale
- Che le attività di configurazione degli apparati forniti sono state effettuate conformemente alle specifiche, alle policy e ai protocolli richiesti dal cliente all'esecutrice e che, pertanto, l'esecutrice non sarà responsabile di eventuali malfunzionamenti o disservizi

Si informa la Spettabile Amministrazione che con la firma del presente documento, la RTI **Vodafone** (mandataria del RTI) / **Converge S.p.A.** (mandante del RTI), procederà ad emettere le fatture relative ai corrispettivi dovuti.

Luogo e data,

Timbro e Firma

Udine, 21/04/2023

<i>File Verbale di esecuzione e collaudo</i>	<i>Archiviazione</i>	<i>Note</i> REV 3.4 del 26/10/22	<i>Redatto da</i>	<i>Pagina -3</i>
--	----------------------	-------------------------------------	-------------------	------------------



CONVENZIONE RETI LOCALI 7

RICHIESTA SERVIZIO DI INTERVENTO SU PDL

INVIARE A: assistenza.retilocali@vodafone.com

Data: 21 / 04 / 2023

DATI AMMINISTRAZIONE CONTRAENTE

Nome e Cognome del richiedente :

Sabrina Monai

Qualifica:

RUP

Operante presso la seguente Amministrazione:

ISTITUTO COMPRENSIVO DI UDINE - 1

Richiede i servizi sotto riportati per l'Ordinativo Consip n°

6794768

Richiesta Servizio Intervento su PDL per sede 1 ripetuto fino ad n sedi

Sede intervento:

ISTITUTO COMPRENSIVO DI UDINE - 1

Via:

VIA VAL DI RESIA, 13

Comune:

UDINE

Provincia:

UD

Cap:

33100

Per nr. pacchetti:

63

Nr interventi pacchetto 1

1	2	3	4	5
---	---	---	---	---

Per nr Pdl:

1575

Note:


VERBALE DI FINE SERVIZIO E BENESTARE ALLA FATTURAZIONE

Spett.le Vodafone
assistenza.retilocali@vodafone.com

DATI RICHIEDENTE AMMINISTRAZIONE	
Nome e Cognome: Sabrina Monai	
Qualifica: RUP	
Operante presso la seguente Amministrazione: ISTITUTO COMPRENSIVO DI UDINE - 1	
con sede: VIA VAL DI RESIA, 13	
Comune: UDINE Provincia: UD	
Numero di telefono: 0432470855 Numero di fax:	
Indirizzo di posta elettronica: UDIC84100A@ISTRUZIONE.IT	

Dichiara che i servizi di seguito elencati e ordinati al fornitore Vodafone con:

Numero ODA	6794768
Sede	UDINE
Data ordine	06/05/2022
Nr. pacchetti	63
Nr. interventi	
Nr. PDL	1575
Nr. Ticket	

sono stati eseguiti a regola d'arte e rilascia il presente documento come accettazione della fatturazione dei servizi completati.

Data: 21 / 04 / 2023

Fornitore

L'Amministrazione
(timbro e firma)

	Allegato al verbale di esecuzione e collaudo		
	N° Ordine CONSIP	6794768	

ELENCO COMPONENTI FORNITI / INSTALLATI NELL'IMPIANTO:

I componenti qui in seguito riportati sono conformi a quanto previsto dagli articoli 5 e 6 del DM 37/08 e sono dotati di marcatura CE.

Righe dell'ordine di consegna

Codice Articolo Convenzione	Descrizione Articolo Convenzione	Quantità
R7L1-T1RCK15	Fornitura in opera Armadio rack di tipo 1 da 15U, profondo 600mm, di larghezza 600mm	1,00
R7L1-F9030	Fornitura in opera Guida patch orizzontale altezza 1U	3,00
R7L1-F9100	Fornitura in opera Ripiano fisso	3,00
R7L1-C6AUB2CA	Fornitura Cavo UTP cat.6A, 100Ohm classe B2ca	3.500,00
R7L1-FTPCAT6A01	Fornitura in opera Patch cord rame - S/FTP Cat. 6A lunghezza 1 metro	78,00
R7L1-FTPCAT6A03	Fornitura in opera Patch cord rame - S/FTP Cat. 6A lunghezza 3 metro	28,00
R7L1-2RJ456AU	Fornitura Prese e scatole - Piastrine per l'installazione su scatole UNI503 complete di modulo con 2 RJ45 di cat. 6A UTP, cornice per UNI503 e cestello, e relative scatole	29,00
R7L1-PP246AU	Fornitura Patch Panel e accessori in rame - Patch panel altezza 1 U non schermato, di tipo precaricato, equipaggiato con 24 porte RJ45 di cat. 6A, per cavi UTP cat. 6A	6,00
R7L1-HUAT2	Fornitura in opera Switch di tipo 2 Huawei	1,00

<i>File Verbale di esecuzione e collaudo</i>	<i>Archiviazione</i>	<i>Note</i> REV 1 del 30/12/21	<i>Redatto da</i>	<i>Pagina -1</i>
--	----------------------	-----------------------------------	-------------------	------------------