

**VERBALE N. 11/2024****Seduta dell'11 aprile 2024**

L'anno duemilaventiquattro il giorno 11 aprile, alle ore 16.30, si è riunito il Consiglio di Circolo presso gli uffici di Presidenza siti in Corso Vittorio Emanuele 26, per aggiornamenti sullo stato dei lavori della sede di Via Millico 13. Alla seduta sono intervenuti il Sindaco del Comune di Terlizzi, Ing. M. De Chirico, l'Assessore all'Urbanistica e ai Lavori Pubblici Ing. M. Berardi e il Dirigente Tecnico del Comune di Terlizzi Ing. F. Piscitelli, regolarmente invitati.

Sono presenti i componenti del Consiglio di Istituto nelle persone dei signori:

Cognome e Nome	Componente	
<b>1. Antonelli Raffaella</b>	Docente	P
<b>2. Cagnetta Annamaria</b>	Docente	A
<b>3. Carnicella Vincenzo</b>	Genitore- Presidente	P
<b>4. Dell'Aquila Anna</b>	Docente	P
<b>5. De Palma Maria Giovanna</b>	Genitore	P
<b>6. De Palo Alessia</b>	Genitore	P
<b>7. Giacò Luigi</b>	Genitore	P
<b>8. Memola Antonia</b>	Docente	P
<b>9. Memola Mariangela</b>	Genitore	P
<b>10. Oreste Domenico</b>	Personale ATA	A
<b>11. Palmieri Michele</b>	Personale ATA	P
<b>12. Rubini Maria</b>	Docente	P
<b>13. Ruggiero Annalisa</b>	Docente	P
<b>14. Scagliola Paolo</b>	Genitore	P
<b>15. Suriano Teresa</b>	Docente	P
<b>16. Tamborra Antonio</b>	Genitore	A
<b>17. Zagaria Domenica</b>	Genitore	P
<b>18. Zanni Maria</b>	Docente	P
<b>19. Peruzzi Clara</b>	Dirigente scolastico	P

Presiede il Presidente Sig. Carnicella Vincenzo, svolge funzioni di segretario l'ins. Rubini Maria. Verificato che il numero dei presenti è legale, il Presidente del Consiglio di Circolo, Sig. Vincenzo Carnicella, dà inizio alla seduta ringraziando i presenti per la numerosa partecipazione.

Alla seduta interviene il DSGA, Rag. Michele Giangaspero. Il DS prende la parola ringraziando il Sindaco, l'Assessore ai Lavori Pubblici e il Dirigente Tecnico del Comune per la partecipazione a questo Consiglio di Circolo e chiede aggiornamenti riguardanti la situazione dei lavori in Via Millico 13.

L'ingegnere F. Piscitelli riassume la situazione della sede di Via Millico. I lavori stanno proseguendo anche se si sono trovati alcuni ostacoli, primo fra tutti la necessità di procedere i lavori con piccoli macchinari addirittura in modo manuale in quanto il passaggio dalle porte e dai cancelli della scuola non consente l'uso di macchinari grandi. Ciò allunga i tempi di esecuzione, nonostante fossero previsti nel progetto. Inoltre quando si lavora su progetti riguardanti strutture su cui non si hanno notizie certe sulla situazione del sottosuolo, si scopre in corso d'opera qual è l'effettivo stato da ripristinare e non sempre coincide con l'ipotesi iniziale. Durante questi primi mesi di intervento si sta andando avanti ricucendo i perfezionamenti progettuali, anche dal punto di vista burocratico, per poi poter andare avanti su diverse tipologie di interventi che, per chi non è addetto ai lavori, sembrerebbero come una interruzione dei lavori. L'ing. Piscitelli ha sottolineato che si è recentemente svolta una riunione con i membri della ditta appaltatrice

. Questo tipo di lavori richiede una tipologia di coordinamento non usuale, tenendo presente che partecipano a queste gare società che provengono da tutto il territorio nazionale. I lavori non potranno essere finiti entro l'inizio del prossimo anno scolastico sicuramente, lo sforzo che l'Ente locale sta facendo è quello di raggiungere l'obiettivo di riuscire ad ultimare una parte dei padiglioni in muratura entro il 2024 (anno solare) e aver eliminato entro tale data quelle lavorazioni pesanti che non potrebbero convivere con le attività didattiche. Per quello che riguarda i lavori in muratura, guardando in modo ottimistico tutta una serie di criticità emerse, sperando che non nascano altre criticità, tenendo conto della scadenza ultima oltre la quale il finanziamento viene revocato, i lavori devono essere conclusi nel gennaio 2026.

Non è quindi certo che entro la fine dell'anno 2024 alcuni padiglioni saranno pronti per permettere le attività didattiche, però, superando qualche altra fase esecutiva, nel mese di luglio, si potrà procedere a definire i tempi in modo migliore.

Interviene il DS ricordando che nella prima riunione con la ditta appaltatrice, si era detto che la prima fase dei lavori sarebbe stata quella della demolizione della palazzina che, invece, ad oggi è ancora in piedi. L'ingegnere e il sindaco concordano nel dire che è stata fatta una scelta dovuta anche al fatto che c'erano altri finanziamenti che stavano per scadere, vedi quelli relativi alla piazzetta davanti alla scuola, ai quali è stata data la priorità. Infatti la demolizione del fabbricato

in contemporaneità con i lavori della piazza, avrebbe provocato delle interferenze che avrebbero portato alla perdita del finanziamento.

Interviene l'Assessore Berardi che sottolinea che nel momento in cui ha preso servizio c'era la necessità che la scuola venisse consegnata alla ditta come cantiere nella sua interezza. Si è quindi deciso di concentrare il lavoro sui padiglioni in quanto in quella maniera si poteva immaginare una consegna parziale del cantiere, invece la scuola è un unico cantiere che va preso in carico in modo unico e va consegnato a fine lavori con tutti i collaudi e la sicurezza accertata. La demolizione della palazzina uffici in un secondo momento consentiva la consegna parziale del cantiere in quanto la palazzina è indipendente dal resto del corpo. Infatti, l'accesso ai padiglioni è autonomo rispetto alla palazzina e ciò non crea problemi per i lavori in altro momento. Quindi per esigenze di tempistica, per tornare ad utilizzare gli spazi relativi alla didattica, si è deciso di agire prima sui padiglioni. L'Assessore Berardi sollecita il Consiglio ad una visita al cantiere, invito che viene subito prontamente accettato dal Ds e da alcuni membri del Consiglio per verificare che tipo di intervento si stia facendo presso la sede di Via Millico. Effettivamente questo permetterebbe di vedere gli scavi profondi che si stanno effettuando in ogni padiglioni, andando a scoprire le vecchie fondamenta, che comporta un monitoraggio giornaliero delle problematiche diplomatiche. L'Ente locale sta lavorando soprattutto per evitare la sospensione dei lavori in attesa dell'adeguamento delle carte burocratiche, che portano a tempi di lavoro un po' più laschi con meno operai, ma evitano l'interruzione dei lavori.

Il DS sottolinea l'importanza di questo incontro, necessario per chiarire determinati dubbi alla dirigenza e all'utenza della San Giovanni Bosco oltre a dare un limite temporale che l'Ente Comunale si impegna a rispettare. Ciò permette alla Dirigenza di rispondere alle domande della propria utenza, affrontare la rendicontazione del PNRR con la richiesta di una proroga in quanto i ritardi non dipendono dalla scuola ma da problemi strutturali, con l'obiettivo di avere una scuola nuova, moderna e tecnologica.

Interviene il sindaco ringraziando per questa opportunità, sottolineando che nonostante la mancanza di personale e i numerosi cantieri aperti, si cerca di monitorare tutte le situazioni e di fare pressioni affinché i lavori vadano avanti senza sospensione dei lavori in quanto questo significherebbe allungare i tempi contrattuali senza pagamento di penale. Il sindaco ammette che siano stati difetti di comunicazione tra l'Ente locale e l'Istituzione scolastica, dovuti sicuramente a super lavoro a mai dimenticanza del dovere nei confronti della scuola. L'insegnante Suriano ricorda che l'inizio dei lavori non è stato dei migliori in quanto la scuola ha fatto di tutto per consegnare gli edifici a giugno ma la scuola è stata cantierizzata solo a partire da gennaio. Inoltre si esprime la preoccupazione per tutto il nostro materiale lasciato in palestra, che immaginiamo

in balia delle onde.

Tuttavia, nonostante la preoccupazione a questo riguardo da parte dei membri del Consiglio alcun riscontro si è avuto da parte dei rappresentanti del Comune invitati. Il Sindaco si dice disposto a reincontrare il Consiglio per ulteriori aggiornamenti tra un mese.

Alle ore 18.30 la seduta è tolta.

IL SEGRETARIO

Ins. Maria Rubini

IL PRESIDENTE

Vincenzo Carnicella



