

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "RITA LEVI MONTALCINI" – GORGONZOLA (MI)

Scuola Primaria "Grazia Deledda" – Via Mazzini 6

ADDENDUM TEMPORANEO AL PIANO DI EMERGENZA ED EVACUAZIONE*Cantiere di rifacimento della copertura del locale accessorio (lavaggio) della mensa scolastica –**CIG BC2C87A967*

Revisione	Rev. 0 del 05/10/2026
Validità	Dalla consegna del cantiere (venerdì 09/10/2026 ore 14.30) fino alla riconsegna delle aree da parte del Comune, comunicata per iscritto alla scuola
Integra	Il Piano di emergenza d'Istituto PDE (procedure operative e schede) e le planimetrie di evacuazione affisse nel plesso, che restano validi per tutto quanto non modificato dal presente addendum
Riferimenti	PSC e planimetria di cantiere del CSE (agg. 23/09/2026); verbale incontro preliminare 23/09/2026; cronoprogramma lavori; nota RSPP del 05/10/2026

1. Descrizione sintetica del cantiere

Il Comune di Gorgonzola esegue il rifacimento della struttura di copertura del locale lavaggio adiacente al refettorio (demolizione dei tavelloni ammalorati, nuova orditura metallica, rimontaggio del manto, nuovo controsoffitto EI60, linea vita). Il cantiere comprende:

- il locale lavaggio (area di intervento) e il cortiletto confinante, usato come deposito materiali;
- ponteggio e piattaforma elevatrice sulla proprietà confinante;
- l'area di sosta dei mezzi nel cortile scolastico e il relativo percorso dal cancello carraio di Via Restelli;
- il passaggio degli operai attraverso il refettorio (zona tratteggiata in azzurro), vietato dalle 11.30 alle 14.30.

Le demolizioni sono previste tra venerdì 09/10 pomeriggio e domenica 11/10, in assenza di attività didattica. La durata complessiva è di circa 2–3 settimane.

2. Figure di riferimento

I campi vuoti vanno compilati a cura della scuola prima dell'avvio dei lavori. Copia della tabella va consegnata al capocantiere.

Ruolo	Nominativo	Recapito
Dirigente Scolastica	Dott.ssa Carmela Valenti	02 9513005
Referente (interfaccia con il cantiere)	Mauro Tiziana Antonelli Anna	02 9510448
Coordinatore dell'emergenza / Responsabile del punto di raccolta (Dirigente o Coordinatore di plesso – PDE)	Mauro Tiziana Magarelli Marianna	02 9510448
Capocantiere / preposto impresa esecutrice (Coversal srl)	Vincenzo Fida Gibellini Luigi	349 5307416 347 2264147
Coordinatore sicurezza in esecuzione (CSE)	Geom. Claudio Zanoni	339 1839524
Direttore lavori	Ing. Federico Tresoldi	340 7637211
Comune di Gorgonzola – Settore 6 LL.PP.	Arch. B. Gardinetti / Dott.ssa G. Scavone	02 95701267 / 02 95701249
Servizio mensa (Dussmann Service srl)	Pirovano Eric	3351424684
RSPP	Dott. Gaetano Grieco – Ambrostudio Servizi	347 9374088
Emergenze	Numero unico	112

3. Modifiche temporanee all'assetto di emergenza

La numerazione delle uscite fa riferimento alla planimetria temporanea allegata.

Elemento	Assetto ordinario	Assetto temporaneo (durante il cantiere)
Uscita del refettorio verso il cortiletto (lato confine)	Uscita di emergenza in uso	ESCLUSA: porta chiusa lato refettorio, segnaletica di uscita coperta, cartello "Uscita non utilizzabile – cantiere" (X rossa in planimetria)
Uscita del refettorio verso il cortile principale (n. 1)	Uscita di emergenza	IN USO come uscita principale del refettorio; transitata anche dagli operai fuori dalla fascia 11.30–14.30; sempre sgombra, maniglione funzionante, mai chiusa a chiave
Uscite del refettorio verso cortile nord / passaggio coperto (n. 2 e 3)	Uscite di emergenza	IN USO, invariate; da utilizzare per la parte del refettorio più vicina
Uscite che sboccano nel cortile interessato dal transito mezzi (n. 4 e 5)	Uscite di emergenza	IN USO con attenzione: in emergenza i mezzi restano fermi; deflusso lungo il lato edificio e allontanamento immediato dalla zona mezzi verso il punto di raccolta
Cortiletto e locale lavaggio	Pertinenze della mensa	AREA DI CANTIERE INTERDETTA a personale scolastico e alunni
Cortile tra refettorio ed edificio aule, dal cancello di Via Restelli all'area di sosta	Cortile scolastico	ZONA MEZZI: vietata ad alunni (anche durante l'intervallo); non utilizzabile come punto di raccolta né come percorso di esodo verso Via Restelli
Accesso alunni	Come da piano di emergenza	Ingresso e uscita esclusivamente da Via Mazzini; cancello carraio di Via Restelli riservato ai mezzi di cantiere
Punto di raccolta	Come da planimetrie affisse nel plesso	Confermato se esterno alla zona mezzi; in caso contrario spostato in: _____
Accesso mezzi di soccorso	Come da piano di emergenza	Da Via Mazzini; il cancello di Via Restelli non deve essere ostruito dai mezzi in sosta

4. Procedure di emergenza durante il cantiere

4.1 Evacuazione durante il servizio mensa.

- Il personale in servizio in refettorio (docenti e collaboratori) guida gli alunni verso l'uscita n. 1 (cortile principale) o, per la parte di sala più vicina, verso le uscite n. 2 e 3. Non si utilizza l'uscita verso il cortiletto.
- Il collaboratore scolastico incaricato verifica che nessuno resti in refettorio e nei servizi adiacenti.
- Il personale Dussmann segue le stesse vie di esodo e si porta al punto di raccolta, dove segnala la propria presenza al coordinatore dell'emergenza.
- Le classi raggiungono il punto di raccolta senza attraversare la zona mezzi; il docente effettua l'appello e compila il modulo di evacuazione (PDE, schede 03 e 12).

4.2 Evacuazione in altri orari.

- Valgono le procedure del PDE tenendo conto dell'uscita esclusa, della zona mezzi interdetta e dell'eventuale nuovo punto di raccolta.

4.3 Coordinamento con il cantiere in caso di allarme della scuola.

- Il coordinatore dell'emergenza (o il referente di plesso) avvisa subito per telefono il capocantiere, se il segnale di allarme non è udibile in cantiere.
- I lavoratori del cantiere sospendono le lavorazioni, mettono in sicurezza attrezzature, utensili e piattaforma, lasciano fermi i mezzi e non attraversano i flussi degli alunni.
- Il capocantiere conta i propri lavoratori e ne comunica la presenza al coordinatore dell'emergenza; i lavoratori sostano separati dalle classi.
- La ripresa dei lavori avviene solo dopo il cessato allarme dato dal coordinatore dell'emergenza.

4.4 Emergenza originata dal cantiere (incendio, infortunio, cedimento, fuga di gas).

- Il capocantiere attiva i soccorsi (112), applica il proprio piano di emergenza (POS/PSC) e avvisa immediatamente il referente di plesso.

- Il coordinatore dell'emergenza della scuola valuta l'evacuazione del refettorio o dell'intero plesso e dà l'allarme secondo il piano vigente.
- In caso di principio d'incendio nel locale lavaggio, il refettorio va evacuato senza attendere l'evoluzione; gli addetti antincendio della scuola non entrano nell'area di cantiere.

4.5 Accesso dei soccorsi.

- I mezzi di soccorso vengono indirizzati su Via Mazzini; il referente di plesso fa liberare dal capocantiere il cancello di Via Restelli se necessario.

5. Controlli quotidiani

Prima di ogni turno mensa il collaboratore scolastico incaricato verifica i punti seguenti e registra l'esito. In caso di anomalia avvisa subito il referente di plesso, che la segnala al capocantiere e al CSE. Se l'anomalia riguarda le uscite 1-2-3 o la pulizia, il refettorio non si utilizza finché non è risolta. Le anomalie vanno documentate con foto da inviare all'RSPP.

Dopo le demolizioni del fine settimana, la verifica di lunedì 12/10 si effettua insieme al personale Dussmann; le foto dello stato del refettorio vanno inviate all'RSPP prima del pranzo.

Data	Uscite 1-2-3 libere e apribili	Uscita esclusa chiusa e segnalata	Refettorio pulito, nessun materiale	Mezzi solo in area di sosta	Note / segnalazioni	Firma
ven 09/10*						
lun 12/10						
mar 13/10						
mer 14/10						
gio 15/10						
ven 16/10						
lun 19/10						
mar 20/10						
mer 21/10						
gio 22/10						
ven 23/10						
lun 26/10						
mar 27/10						
mer 28/10						
gio 29/10						
ven 30/10						

* venerdì 09/10: verifica a fine attività mensa, prima della consegna del cantiere (ore 14.30); il registro prosegue fino alla riconsegna delle aree.

6. Informazione e affissione

- Il presente addendum va trasmesso con disposizione della Dirigente a tutto il personale docente e ATA del plesso, agli addetti alle emergenze, al personale Dussmann (tramite il referente del servizio) e all'RLS.


- La planimetria temporanea va affissa in refettorio accanto a ciascuna uscita in uso, nell'atrio, in sala docenti e in portineria, senza rimuovere le planimetrie ordinarie (su cui va apposto un richiamo all'addendum).
- Gli alunni vanno informati dai docenti del divieto di accesso alle aree di cantiere e alla zona mezzi.
- Copia dell'addendum va consegnata al capocantiere tramite il CSE.
- Se una prova di evacuazione è programmata durante il cantiere, va svolta con l'assetto temporaneo e con preavviso al capocantiere, oppure rinviata a dopo la riconsegna delle aree.

7. Ripristino dell'assetto ordinario

Alla riconsegna delle aree, dopo verifica (anche fotografica) dello sgombero di cortiletto e cortile, si ripristinano l'uscita del refettorio verso il cortiletto e la relativa segnaletica, l'accesso ordinario degli alunni e l'eventuale punto di raccolta originario. Il ripristino va comunicato al personale e all'RSPP; il presente addendum cessa di avere efficacia. Se i lavori modificano stabilmente l'assetto dei locali, le planimetrie del piano vanno aggiornate.

Il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione	La Dirigente Scolastica – per adozione
Dott. Gaetano Grieco	Dott.ssa Carmela Valenti

Allegato – Planimetria temporanea di emergenza



PLANIMETRIA TEMPORANEA DI EMERGENZA - Addendum rev.0 del 05/10/2026
Plesso G. Deledda - valida dal 09/10/2026 fino alla riconsegna delle aree
Base: planimetria di cantiere CSE agg. 23/09/2026

Simbolo	Significato
X rossa	Uscita del refettorio verso il cortiletto: ESCLUSA (area di cantiere)
1 – 2 – 3 (verde)	Uscite del refettorio in uso
4 – 5 (arancio)	Uscite in uso che sboccano nel cortile interessato dal transito mezzi: deflusso lungo l'edificio, mezzi fermi
Rosso	Aree di cantiere interdette (locale lavaggio, cortiletto deposito materiali, ponteggio)
Arancio	Zona mezzi (transito da Via Restelli e sosta): vietata ad alunni, non utilizzabile come punto di raccolta
Azzurro	Passaggio degli operai nel refettorio, vietato dalle 11.30 alle 14.30; da tenere sempre sgombro