



| Autorizzazione | Sottosezione | Codice identificativo Progetto | CUP |
|---|--------------|---|-----------------|
| Prot. AOODGEFID-0040055 del 14/10/2021 | 13.1.1A | 13.1.1A-FESRPON-EM-2021-300 Cablaggio strutturato e sicuro all'interno degli edifici scolastici | E99J21005290006 |



ISTITUTO COMPRESIVO "BISMANTOVA" CASTELNOVO NE' MONTI

Via U. Sozzi, 1 – 42035 CASTELNOVO NE' MONTI

Tel: 0522/812342 – E.Mail: reic839008@istruzione.it – pec reic839008@pec.istruzione.it

C. F 80015470356 sito WEB: WWW.ICCASTELNOVOMONTI.EDU.IT

Al

Dirigente Scolastico I.C.

"BISMANTOVA"

reic839008@istruzione.it

OGGETTO: calendario interventi dei tecnici nelle sedi scolastiche – cantierizzazione effettiva

Avviso pubblico per la realizzazione di reti locali, cablate e wireless, nelle scuole Fondi Strutturali Europei Programma Operativo Nazionale "Per la scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento" 2014-2020. Asse II – Infrastrutture per l'istruzione – Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR)-REACT EU – Asse V Priorità di investimento: 13i (FESR) "Promuovere il superamento degli effetti della crisi nel contesto della Pandemia di COVID-19 e delle sue conseguenze sociali e preparare una ripresa verde, digitale e resiliente dell'economia" Obiettivo Specifico 13.1 "Facilitare una ripresa verde, digitale e resiliente dell'economia" – Azione 13.1.1 – "Cablaggio strutturato e sicuro all'interno degli edifici scolastici" – avviso pubblico prot. 20480 del 20/07/2021 per la realizzazione di reti locali, cablate e wireless, nelle scuole.

AUTORIZZAZIONE PROGETTO: prot. n. AOODGEFID-0040055 del 14/10/2021

CODICE PROGETTO: 13.1.1A-FESRPON-EM-2021-300 - CUP: E99J21005290006

Di seguito si riportano le date effettive calendarizzate e concordate con le ditte individuate (Martinelli Anco Luca srl per i lavori di posa in opera e Bagnoli Net srl per la configurazione degli apparati di rete).

Eventuali variazioni saranno preventivamente comunicate al Vostro Istituto per l'organizzazione del servizio.

Sarà mia cura effettuare dei sopralluoghi nei cantieri, verificare che il lavoro dei tecnici sia svolto a regola d'arte e secondo le indicazioni fornite, nonché valutare lo stato di avanzamento dei lavori.

Sarà comunicata all'Istituto ogni eventuale difformità.



CALENDARIO EFFETTIVO INIZIO CANTIERI

- venerdì 15 - sabato 16 e martedì 19 (per la configurazione) Aprile 2022 – Scuola Infanzia Felina
- martedì 19 – sabato 23 e sabato 30 (per la configurazione) Aprile 2022 – Scuola Infanzia “La Pieve”
- martedì 07 – mercoledì 08 e giovedì 09 (per la configurazione) Giugno 2022 – Primaria “Pieve”
- martedì 14 – mercoledì 15 e giovedì 16 (per la configurazione) Giugno 2022 – Primaria Giovanni XXIII
- da lunedì 20 a venerdì 24 e lunedì 27 (per la configurazione) Giugno 2022 – Primaria/Secondaria Felina
- da martedì 09 Agosto a giovedì 18 Agosto 2022 (per la configurazione) - Secondaria Castelnovo ne’ Monti

Luogo e data,
Castelnovo ne’ Monti 08/04/2022

IL PROGETTISTA
Ing. Matteo Montagnani