



Ministero dell'Istruzione


 UNIONE EUROPEA
 Fondo sociale europeo
 Fondo europeo di sviluppo regionale

Autorizzazione	Sottosezione	Codice identificativo Progetto	CUP
Prot. AODGEFID-0040055 del 14/10/2021	13.1.1A	13.1.1A-FESRPON-EM-2021-300 Cablaggio strutturato e sicuro all'interno degli edifici scolastici	E99J21005290006

**ISTITUTO COMPRENSIVO "BISMANTOVA" CASTELNOVO NE' MONTI**

Via U. Sozzi, 1 – 42035 CASTELNOVO NE' MONTI

Tel: 0522/812342 – E-Mail: reic839008@istruzione.it – pec reic839008@pec.istruzione.it

C. F. 80015470356

sito WEB: WWW.ICCASTELNOVOMONTI.EDU.IT

Al

COMUNE DI CASTELNOVO MONTI

Ufficio lavori pubblici

lavoripubblici@comune.castelnovo-nemonti.re.it

e p.c.

ALLA DITTA

MARTINELLI ANCO LUCA srl

info@impiantimartinelli.it

ALLA DITTA

BAGNOLI NET srl

info@bagnolinet.it

ALL'INGEGNERE

MATTEO MONTAGNANI

montamat76@hotmail.com

Agli atti

Al sito web istituzionale

OGGETTO: calendario interventi dei tecnici nelle sedi scolastiche – cantierizzazione effettiva

Avviso pubblico per la realizzazione di reti locali, cablate e wireless, nelle scuole Fondi Strutturali Europei Programma Operativo Nazionale "Per la scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento" 2014-2020. Asse II – Infrastrutture per l'istruzione – Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR)-REACT EU – Asse V Priorità di investimento: 13i (FESR) "Promuovere il superamento degli effetti della crisi nel contesto della Pandemia di COVID-19 e delle sue conseguenze sociali e preparare una ripresa verde, digitale e resiliente dell'economia" Obiettivo Specifico 13.1 "Facilitare una ripresa verde, digitale e resiliente dell'economia" – Azione 13.1.1 – "Cablaggio strutturato e sicuro all'interno degli edifici scolastici" – avviso pubblico prot. 20480 del 20/07/2021 per la realizzazione di reti locali, cablate e wireless, nelle scuole.

AUTORIZZAZIONE PROGETTO: prot. n. AODGEFID-0040055 del 14/10/2021**CODICE PROGETTO: 13.1.1A-FESRPON-EM-2021-300 - CUP: E99J21005290006**

A seguito degli accordi presi direttamente dal progettista con le Ditte individuate e della comunicazione pervenuta dallo stesso della cantierizzazione effettiva (assunta agli atti con prot. n. 0003337/IV5 del 08/04/2022) e dell'impegno dello scrivente a comunicare le variazioni intervenute rispetto alla calendarizzazione presunta (inviata ai soggetti in indirizzo ed assunta agli atti con prot. n. 0002972/IV5 del 30/03/2022) ai soggetti coinvolti e all'Ente Locale proprietario degli immobili, con la presente si comunicano le seguenti date concordate:



Ministero dell'Istruzione



UNIONE EUROPEA
Fondo sociale europeo
Fondo europeo di sviluppo regionale

CALENDARIO EFFETTIVO INIZIO CANTIERI

- venerdì 15 - sabato 16 e martedì 19 (per la configurazione) Aprile 2022 – Scuola Infanzia Felina
- martedì 19 – sabato 23 e sabato 30 (per la configurazione) Aprile 2022 – Scuola Infanzia “La Pieve”
- martedì 07 – mercoledì 08 e giovedì 09 (per la configurazione) Giugno 2022 – Primaria “Pieve”
- martedì 14 – mercoledì 15 e giovedì 16 (per la configurazione) Giugno 2022 – Primaria Giovanni XXIII
- da lunedì 20 a venerdì 24 e lunedì 27 (per la configurazione) Giugno 2022 – Primaria/Secondaria Felina
- da martedì 09 a giovedì 18 Agosto 2022 (per la configurazione) - Secondaria Castelnovo ne’ Monti

Eventuali variazioni al suddetto calendario a seguito del verificarsi di eventi ad oggi non preventivabili, saranno comunicate all’Ente Locale e alle ditte affidatarie.

Il progettista, Ing. Matteo Montagnani, effettuerà i sopralluoghi nei cantieri al fine di verificare che il lavoro dei tecnici sia svolto a regola d’arte e secondo le indicazioni fornite, nonché per valutare lo stato di avanzamento dei lavori.

Sui cantieri sarà presente anche il collaudatore, docente Michela Crotti, per verificare il corretto funzionamento di quanto installato e configurato ed effettuare il relativo collaudo.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Dott.ssa Giuseppina Gentili