

Ministero dell'Istruzione e del Merito

ISTITUTO COMPRENSIVO "MATTEO MARIA BOIARDO"



via Corti 39 – 42019 Scandiano (R.E.) – tel. 0522/857320

reic855006@istruzione.it – reic855006@pec.istruzione.it

Sito Web: www.icboiardo.edu.it

Codice Fiscale 91161200356 – Codice mecc. REIC855006



OGGETTO: Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. *Asse II - Infrastrutture per l’istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) – REACT EU. Asse V – Priorità d’investimento: 13i – (FESR) “Promuovere il superamento degli effetti della crisi nel contesto della pandemia di COVID-19 e delle sue conseguenze sociali e preparare una ripresa verde, digitale e resiliente dell’economia” – Obiettivo specifico 13.1: Facilitare una ripresa verde, digitale e resiliente dell’economia - Azione 13.1.1 “Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici”– Avviso pubblico prot.n. 20480 del 20/07/2021 per la realizzazione di reti locali, cablate e wireless, nelle scuole.*

CIP: 13.1.1A-FESR PON-EM-2021-71

CUP: G69J21006920006

CIG: Z035C0700

VERBALE DI VERIFICA DELLA CONFORMITA' Affidamento

Fornitore: VODAFONE SPA – Convenzione CONSIP “Reti Locali 7” -

Ditta esecutrice: SIELTE SPA

Documenti di riferimento:

- 1) O.D.A. CONSIP/MEPA n° 6726730 del 28/03/2022
- 2) Variante in corso d’opera del 19/08/2022 (prot. 4893/VI.2-E del 22/08/2022)
- 3) Variante in corso d’opera del 05/01/2023 (prot. 107/VI.2-E del 09/01/2023)
- 4) RETI LAN 7 – Verbale di esecuzione e collaudo del 27/01/2023
- 5) File riepilogativo configurazioni apparati VODAFONE (prot. 4893/VI.2-E del 22/08/2022)

L’anno 2023, il giorno 27 del mese di Gennaio alle ore 9.00 presso l’istituzione scolastica I.C. Matteo Maria Boiardo di Scandiano alla presenza del D.S. Fabio Bertoldi, RUP e verificatore della conformità con decreto Prot. n° 1988/IV.2 del 22/03/2022 procedeva ad effettuare la verifica della conformità della fornitura relativa all’affidamento diretto di cui in riferimento per un importo totale di fornitura di euro **34.954,18** al netto di IVA come di legge.

VERBALE DI VERIFICA

Firmato digitalmente da Bertoldi Fabio

La ditta ha provveduto alla consegna di parte della documentazione a comprova delle caratteristiche tecniche relative alle prestazioni e ai requisiti funzionali di cui Capitolato Tecnico. Mancano la certificazione delle prese di rete e le planimetrie degli impianti realizzati. Si procede alla verifica di conformità e corrispondenza del materiale con le tipologie, caratteristiche e funzionalità dichiarate in sede di offerta e/o indicate nel Capitolato Tecnico i cui risultati si riportano nella tabella seguente:

Q.tà	Prodotto sigla convenzione	Caratteristiche	Funzionante (si/no)	Conforme (si/no)
19	HUAWEI R7L2-HUAAPAI	Fornitura in opera Access point Huawei per ambienti interni	Si consegnati solo 15 pezzi	si
1	HUAWEI R7L2-HUADGAP	Fornitura in opera Dispositivo Huawei di Gestione Access Point	si	si
57	LEVITON R7L2-2RJ456U	Fornitura Prese e scatole - Piastrine per l'installazione su scatole UNI503 complete di modulo con 2 RJ45 di cat. 6 UTP, cornice per UNI503 e cestello, e relative scatole	si	si
3	TECNOSTEEL R7L2-T1RCK12	Fornitura in opera Armadio rack di tipo 1 da 12U, profondo 600mm, di larghezza 600mm	si	si
8	LEVITON R7L2-PP24P6U	Fornitura Patch Panel e accessori in rame - Patch panel altezza 1 U non schermato, di tipo precaricato, equipaggiato con 24 porte RJ45 di cat. 6, per cavi UTP cat. 6	si	si
10	TECNOSTEEL R7L2-F9030	Fornitura in opera Guida patch orizzontale altezza 1U	si	si
5	LEVITON R7L2-PP24OMLC	Fornitura Patch Panel e accessori in fibra - Patch panel ottico OM3 e OM4 precaricato con 24 LC duplex, standard 19" altezza 1 RU	si	si
48	LEVITON R7L2-HOTLCOM4	Fornitura Patch Panel e accessori in fibra - Pigtail in fibra ottica, LC, 50/125 µm, OM4, 1 metro	si	si
6	LEVITON R7L2-OM4LCLC03	Fornitura in opera Bretella in fibra ottica - multimodale OM4 LC-LC lunghezza 3 metro	si	si
200	LEVITON R7L2-OM408B2	Fornitura cavo multimodale 50/125 micron OM4, 8 fibre classe B2ca	si	si
1	HUAWEI R7L2-HUAT2	Fornitura in opera Switch di tipo 2 Huawei	no installato switch temporaneo	si

4	HUAWEI R7L2-HUA1GS	Fornitura in opera Porta aggiuntiva Huawei 1000Base-SX per switch di tipo da 1 a 8	no la fornitura è legata allo switch del punto precedente	no
4	HUAWEI R7L2-HUAT4	Fornitura in opera Switch di tipo 4 Huawei	si	si
6	HUAWEI R7L2-HUA10GS	Fornitura in opera Porta aggiuntiva Huawei 10GBase-SR per switch di tipo da 1 a 8	si	si
1	HUAWEI R7L2-HUA100	Fornitura in opera Switch di tipo 10 Huawei - Software per la gestione fino a 100 nodi	si	si

Si procede successivamente alla verifica della posa in opera del materiale acquistato e della sua funzionalità dopo l'installazione, previa misurazione delle coperture richieste e della relativa potenza di segnale e della velocità delle connessioni.

Si verifica ogni altro servizio accessorio richiesto dal progetto e contenuto nel capitolato d'uso, con particolare riferimento ai piccoli adattamenti edilizi necessari alla corretta installazione.

Si eseguono le prove a campione di funzionamento e di capacità di stabilità della rete a pieno carico.

L'impianto di rete risulta perfettamente funzionante e corrispondente in tutto a quanto richiesto.

Si dichiara pertanto POSITIVO l'esito della verifica.

Scandiano, 28/01/2023

Il verificatore

dott. Ing. Fabio Bertoldi