
	Verbale di esecuzione e collaudo	

ESECUTRICE:	SIELTE SPA
CLIENTE:	IC FRISI
SEDE:	CERRO AL LAMBRO

Tipo di intervento: Cablaggio Strutturato



Descrizione dettagliata dell'intervento:

CABLAGGIO STRUTTURATO, POSA E CONFIGURAZIONE DI APPARATI ATTIVI, ATTI ALLA REALIZZAZIONE DELLA NUOVA RETE



RAPPORTO DI VERIFICA (esame a vista):

- L'impianto eseguito è conforme alla documentazione tecnica: ☒ Sì ☐ No ☐ Non previsto ☐
- I componenti hanno caratteristiche adeguate all'ambiente per costruzione e/o installazione: ☒ Sì ☐ No ☐ Non previsto ☐
- Le protezioni contro i contatti diretti ed indiretti sono adeguate: ☒ Sì ☐ No ☐ Non previsto ☐
- Le canalizzazioni hanno dimensioni adeguate: ☒ Sì ☐ No ☐ Non previsto ☐

CHECK LIST TEST ESEGUITI:

TIPO	CONTROLLO	DOC. DI RIFERIMENTO	TIPO DI VERIFICA	LIMITE ACCETTAZIONE / ESITO		
Cablaggio (componente passiva)						
RACK	Corretta installazione dell'armadio	Manuale Tecnico/ Progetto	Esame a vista		NEGATIVO	NON PREVISTO
CABLAGGIO RAME	Corretta posa dell'impianto (canalizzazione, cavi, scatole, prese etc.)	Manuale Tecnico/ Progetto	Esame a vista		NEGATIVO	NON PREVISTO
CABLAGGIO RAME	Certificazione punti rete	Manuale Tecnico/ Progetto	Lan Tester		NEGATIVO	NON PREVISTO
CABLAGGIO OTTICO	Corretta posa dell'impianto (dorsali, trunk, canalizzazione, cassette ottici, scatole, permutte ottiche etc.)	Manuale Tecnico/ Progetto	Esame a vista		NEGATIVO	NON PREVISTO

File Verbale di esecuzione e collaudo	Archiviazione	Note REV 3.1 del 04/02/22	Redatto da	Pagina -1
---------------------------------------	---------------	------------------------------	------------	-----------

	Verbale di esecuzione e collaudo	



TIPO	CONTROLLO	DOC. DI RIFERIMENTO	TIPO DI VERIFICA	LIMITE ACCETTAZIONE / ESITO		
Installazioni e servizi						
APPARATO	Corretta installazione e funzionalità	Manuale Tecnico/ Progetto	Esame a vista	PO OK	NEGATIVO	NON PREVISTO
CONFIGURAZIONE	Raggiungibilità IP, Log In, etc.	Manuale Tecnico	Personal computer	PO OK	NEGATIVO	NON PREVISTO
CONFIGURAZIONE	Verifica Software/Firmware	Manuale Tecnico	Personal computer	PO OK	NEGATIVO	NON PREVISTO
APPARATO	Verifica consistenza hardware moduli e porte	Progetto	Personal computer	PO OK	NEGATIVO	NON PREVISTO
WIFI	Verifica navigazione	Manuale Tecnico	Personal Computer/ smartphone/ tablet	PO OK	NEGATIVO	NON PREVISTO
WIFI	Verifica copertura radio e visibilità di tutti i dispositivi connessi	Progetto	Personal Computer/ smartphone/ tablet	PO OK	NEGATIVO	NON PREVISTO

EVENTUALI DIFFORMITA' E/O TEST NEGATIVI PER IL QUALE IL FORNITORE SI RISERVA DI INTERVENIRE:

Codice Articolo Convenzione	Descrizione Articolo Convenzione	Quantità

NOTE ED EVENTUALI OSSERVAZIONI:

File Verbale di esecuzione e collaudo	Archiviazione	Note REV 3.1 del 04/02/22	Redatto da	Pagina -2
---------------------------------------	---------------	------------------------------	------------	-----------

	Verbale di esecuzione e collaudo	

DICHIARAZIONE DI ESECUZIONE AMMINISTRAZIONE:

Il referente GIORDANA MERCURIALI
 in qualità di DIRIGENTE SCOLASTICA
 incaricato dall'Amministrazione di appartenenza di seguito indicata I.C. PAOLO FRISI
 con sede a MELEGNANO in via V. GUARDINO 63
 telefono 02 3832887 email MIIC89700N@ISTRUZIONE.IT
 ed eventuale PEC MIIC89700N@PEC.ISTRUZIONE.IT

Relativamente alle attività ordinate:

con numero ordine 222001444, data ordine 04/05/2022

CIG 91530897FC, CUP

DICHIARA

- ☒ Il buon esito delle attività dell'ordine sopraindicato
☒ Che le attività di configurazione degli apparati forniti sono state effettuate conformemente alle specifiche, alle policy e ai protocolli richiesti dal cliente all'esecutrice e che, pertanto, l'esecutrice non sarà responsabile di eventuali malfunzionamenti o disservizi

Luogo e data,

Melegnano 20/12/22

Timbro e Firma

LA DIRIGENTE SCOLASTICA
 (Dott.ssa Giordana Mercuriali)

[Firma]

File Verbale di esecuzione e collaudo	Archiviazione	Note REV 3.1 del 04/02/22	Redatto da	Pagina -2
--	---------------	------------------------------	------------	-----------