

	<b>RETI LAN 7</b> Verbale di esecuzione e collaudo	
	N° Ordine MEPA: 6787766	

ESECUTRICE:	AVELCON SPA
CLIENTE:	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE ISTITUTO COMPRENSIVO DI NOTARLES
SEDE:	Via Dante Alighieri, 26 54024 - NOTARLES (TE)

Tipo di intervento: Lavori in convenzione CONSIP "Rete Locali 7"

Descrizione dettagliata dell'intervento:

CABLAGGIO STRUTTURATO REALIZZATO C/O VARI PLESSI DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO DI NOTARLES - IN CONTINUITA' AL PROGETTO APPROVATO

RAPPORTO DI VERIFICA (esame a vista):

- L'impianto eseguito è conforme alla documentazione tecnica:  Sì  No  Non previsto
- I componenti hanno caratteristiche adeguate all'ambiente per costruzione e/o installazione:  Sì  No  Non previsto
- Le protezioni contro i contatti diretti ed indiretti sono adeguate:  Sì  No  Non previsto
- Le canalizzazioni hanno dimensioni adeguate:  Sì  No  Non previsto

CHECK LIST TEST ESEGUITI:

TIPO	CONTROLLO	DOC. DI RIFERIMENTO	TIPO DI VERIFICA	LIMITE ACCETTAZIONE / ESITO		
Cablaggio (componente passiva)						
RACK	Corretta installazione dell'armadio	Manuale Tecnico/ Progetto	Esame a vista	<input checked="" type="checkbox"/> POSITIVO	<input type="checkbox"/> NEGATIVO	<input type="checkbox"/> NON PREVISTO
RACK	Corretto collegamento impianto di terra	Manuale Tecnico/ Progetto	Tester	<input type="checkbox"/> POSITIVO	<input type="checkbox"/> NEGATIVO	<input checked="" type="checkbox"/> NON PREVISTO
RACK	Corretta alimentazione PDU	Manuale Tecnico/ Progetto	Tester	<input checked="" type="checkbox"/> POSITIVO	<input type="checkbox"/> NEGATIVO	<input type="checkbox"/> NON PREVISTO
CABLAGGIO RAME	Corretta posa dell'impianto (canalizzazione, cavi, scatole, prese etc.)	Manuale Tecnico/ Progetto	Esame a vista	<input checked="" type="checkbox"/> POSITIVO	<input type="checkbox"/> NEGATIVO	<input type="checkbox"/> NON PREVISTO
CABLAGGIO RAME	Certificazione punti rete	Manuale Tecnico/ Progetto	Lan Tester	<input checked="" type="checkbox"/> POSITIVO	<input type="checkbox"/> NEGATIVO	<input type="checkbox"/> NON PREVISTO
CABLAGGIO OTTICO	Corretta posa dell'impianto (dorsali, trunk, canalizzazione, cassette ottici, scatole, permutte ottiche etc.)	Manuale Tecnico/ Progetto	Esame a vista	<input type="checkbox"/> POSITIVO	<input type="checkbox"/> NEGATIVO	<input checked="" type="checkbox"/> NON PREVISTO
CABLAGGIO OTTICO	Certificazione ottiche	Manuale Tecnico/ Progetto	OTDR	<input type="checkbox"/> POSITIVO	<input type="checkbox"/> NEGATIVO	<input checked="" type="checkbox"/> NON PREVISTO

File Verbale di esecuzione e collaudo	Archiviazione	Note REV 3.1 del 04/02/22	Redatto da	Pagina -1
---------------------------------------	---------------	------------------------------	------------	-----------

	<b>RETI LAN 7</b> <b>Verbale di esecuzione e collaudo</b>	
	N° Ordine MEPA: <span style="font-size: 1.5em; font-family: cursive;">6787766</span>	

TIPO	CONTROLLO	DOC. DI RIFERIMENTO	TIPO DI VERIFICA	LIMITE ACCETTAZIONE / ESITO		
				POSITIVO	NEGATIVO	NON PREVISTO
<b>Installazioni e servizi</b>						
APPARATO	Corretta installazione e funzionalità	Manuale Tecnico/ Progetto	Esame a vista	<del>POSITIVO</del>	NEGATIVO	NON PREVISTO
APPARATO	Corretta alimentazione elettrica	Manuale Tecnico/ Progetto	Esame a vista o tester	<del>POSITIVO</del>	NEGATIVO	NON PREVISTO
CONFIGURAZIONE	Raggiungibilità IP, Log In, etc.	Manuale Tecnico	Personal computer	<del>POSITIVO</del>	NEGATIVO	NON PREVISTO
CONFIGURAZIONE	Verifica Software/Firmware	Manuale Tecnico	Personal computer	POSITIVO	NEGATIVO	<del>NON PREVISTO</del>
APPARATO	Verifica consistenza hardware moduli e porte	Progetto	Personal computer	<del>POSITIVO</del>	NEGATIVO	NON PREVISTO
WIFI	Verifica navigazione	Manuale Tecnico	Personal Computer/ smartphone/ tablet	<del>POSITIVO</del>	NEGATIVO	NON PREVISTO
WIFI	Verifica copertura radio e visibilità di tutti i dispositivi connessi	Progetto	Personal Computer/ smartphone/ tablet	<del>POSITIVO</del>	NEGATIVO	NON PREVISTO
WIFI	Verifica della gestione con protocollo SNMP	Manuale Tecnico	Personal Computer/ smartphone/ tablet	POSITIVO	NEGATIVO	<del>NON PREVISTO</del>
FIREWALL	Verifica regole	Manuale Tecnico	Personal Computer	POSITIVO	NEGATIVO	<del>NON PREVISTO</del>
UPS	Autotest			POSITIVO	NEGATIVO	<del>NON PREVISTO</del>
ADDESTRAMENTO	Valutazione del servizio di addestramento sulla fornitura			POSITIVO	NEGATIVO	<del>NON PREVISTO</del>

EVENTUALI DIFFORMITA' E/O TEST NEGATIVI PER IL QUALE IL FORNITORE SI RISERVA DI INTERVENIRE:

Codice Articolo Convenzione	Descrizione Articolo Convenzione	Quantità

NOTE ED EVENTUALI OSSERVAZIONI:

---



---



---

ALLEGATI AL VERBALE DI ESECUZIONE:

- Elenco dei componenti della fornitura
- Elenco del materiale da dismettere
- Certificazioni punti LAN e fibre
- Documentazione tecnica relativa alle configurazioni degli apparati installati e configurati

File Verbale di esecuzione e collaudo	Archiviazione	Note REV 3.1 del 04/02/22	Redatto da	Pagina -2
---------------------------------------	---------------	---------------------------	------------	-----------

	<b>RETI LAN 7</b> Verbale di esecuzione e collaudo	
	N° Ordine MEPA: <u>6787766</u>	

## DICHIARAZIONE DI ESECUZIONE AMMINISTRAZIONE:

Il referente LALLI MARIA  
 in qualità di DIRIGENTE SCOLASTICO  
 incaricato dall'Amministrazione di appartenenza di seguito indicata ISTITUTO COMPRENSIVO NOTARESCO  
 con sede a NOTARESCO in via DANTE ALIGHIERI 25  
 telefono 0858950261-262 email teic83500t@istruzione.it  
 ed eventuale PEC teic83500t@pec.istruzione.it

Relativamente alle attività ordinate all'RTI Vodafone-Converge:

con numero ordine 6787766, data ordine 03.05.2022,  
 progetto esecutivo con codice commessa n° \_\_\_\_\_,  
 CIG 9020712898, CUP 649J21007680006,  
 (eventuale SAL \_\_\_\_\_)

## DICHARA

- Il buon esito delle attività dell'ordine sopraindicato e di aver preso visione della documentazione allegata al seguente verbale
- Che le attività di configurazione degli apparati forniti sono state effettuate conformemente alle specifiche, alle policy e ai protocolli richiesti dal cliente all'esecutrice e che, pertanto, l'esecutrice non sarà responsabile di eventuali malfunzionamenti o disservizi

Si informa la Spettabile Amministrazione che con la firma del presente documento l'RTI Vodafone-Converge procederà ad emettere le fatture relative ai corrispettivi dovuti.

Luogo e data,

Notaresco 09/03/2023



Timbro e Firma

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
(Dott.ssa Maria LALLI)

Maria Lalli

File Verbale di esecuzione e collaudo	Archiviazione	Note REV 3.1 del 04/02/22	Redatto da	Pagina -3
---------------------------------------	---------------	------------------------------	------------	-----------

# Visualizza 09/01/2023 - USCITA - INVIO VERBALE DI ESECUZIONE E COLLAUDO - Registri: REGISTRO PROTOCOLLO - IV.5 - 0000030 - 09/01/2023

<b>Stato</b>	inInvio
<b>Oggetto</b>	INVIO VERBALE DI ESECUZIONE E COLLAUDO
<b>Destinatari</b>	Leonardo Grossi - leonardo.grossi@autelcom.it
<b>Gruppo destinatari</b>	
<b>Messaggio</b>	<div style="text-align: center;">  <p><i>Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca</i></p> <p><b>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE NOTARESCO</b></p> <p>C.F.: 81001970672 - Cod. Mecc.: TEIC83500T  Via Dante Alighieri, 26 - 64024 NOTARESCO (TE)  Tel: 085/8950261/262 - Fax: 085/8950265  E-mail: teic83500t@istruzione.it P.E.C.: teic83500f@pec.istruzione.it</p> </div>
<b>Allega segnatatura XML</b>	SI
<b>Allega ricevuta protocollazione</b>	SI
<b>Richiesta ricevuta di lettura</b>	SI
<b>Allegati</b>	SEGNATURA_1673253619_doc05969520230109104052.pdf

## Log invii

Mittente	Destinatario	Stato	Inviato	Allegati inviati	Errori
teic83500t@istruzione.it	leonardo.grossi@autelcom.it	pronto			

	<b>Allegato al verbale di esecuzione e collaudo</b>		
	N° Ordine CONSIP	6804592	

**ELENCO COMPONENTI FORNITI / INSTALLATI NELL'IMPIANTO:**

I componenti qui in seguito riportati sono conformi a quanto previsto dagli articoli 5 e 6 del DM 37/08 e sono dotati di marcatura CE.

**Righe dell'ordine di consegna**

Famiglia	Codice Articolo Convenzion	Descrizione Articolo Convenzione	Quant
Switch	R7L3-HUA1GS	Fornitura in opera Porta aggiuntiva Huawei 1000Base-SX per switch di tipo da 1 a 8	16,00
Switch	R7L3-HUATS	Fornitura in opera Scheda aggiuntiva Huawei per switch tipo 4, 5 e 6	8,00
Switch	R7L3-HUAT4	Fornitura in opera Switch di tipo 4 Huawei	8,00
Apparati Wireless	R7L3-HUAAPAI	Fornitura in opera Access point Huawei per ambienti interni	16,00
Apparati Wireless	R7L3-HUAAPAE	Fornitura in opera Access point Huawei per ambienti esterni	3,00
Apparati Wireless	R7L3-HUADGAP	Fornitura in opera Dispositivo Huawei di Gestione Access Point	4,00

**Distribuzione apparati**

TIPO APPARATO	SERIAL NUMBER	INDIRIZZO DI GESTIONE
S5731-H48P4XC	102215260243	
PAC1000S56-DB	21021317278NMB019702	
PAC1000S56-DB	21021317278NMB023737	
S7X08000	N02221015151	
eSFP-GE-SX-MM850	HC213500681522	
eSFP-GE-SX-MM850	HC213500681519	
S5731-H48P4XC	102215404742	
PAC1000S56-DB	21021317278NN3002918	
PAC1000S56-DB	21021317278NMB023702	
S7X08000	N02221015156	
eSFP-GE-SX-MM850	HC213500681542	
eSFP-GE-SX-MM850	HC213500681543	
S5731-H48P4XC	102215404748	
PAC1000S56-DB	21021317278NMB019741	
PAC1000S56-DB	21021317278NMB02373725	
S7X08000	N02221015125	
eSFP-GE-SX-MM850	HC213500560623	
eSFP-GE-SX-MM850	HC213500560626	
AC6508 MAINFRAME	102256692698	172.19.0.1 / 24
AIRENGINE5761-11 CL7	2102353VURW0N5003987	172.19.0.2 / 24
AIRENGINE5761-11 CL7	2102353VURW0N5004144	172.19.0.3 / 24

File Verbale di esecuzione e collaudo	Archiviazione	Note REV 1 del 30/12/21	Redatto da	Pagina -1
---------------------------------------	---------------	----------------------------	------------	-----------

	<b>Allegato al verbale di esecuzione e collaudo</b>		
	N° Ordine CONSIP	6804592	

AIRENGINE5761-11 CL7	2102353VURW0N5004129	172.19.0.4 / 24
AIRENGINE5761-11 CL7	2102353VURW0N5004385	172.19.0.5 / 24
AIRENGINE5761-11 CL7	2102353VURW0N5004160	172.19.0.6 / 24
AIRENGINE5761-11 CL7	2102353VURW0N5004180	172.19.0.7 / 24
AIRENGINE5761-11 CL7	2102353VURW0N5004470	172.19.0.8 / 24
AIRENGINE5761-11 CL7	2102353VURW0N5004127	172.19.0.9 / 24
AIRENGINE5761-11 CL7	2102353VURW0N5003940	172.19.0.10 / 24
AIRENGINE5761-11 CL7	2102353VURW0N5004137	172.19.0.11 / 24
AIRENGINE5761R-11E	2102354DKTW0MA000654	172.19.0.12 / 24
AIRENGINE5761R-11E	2102354DKTW0N6001397	172.19.0.13 / 24

**Primaria - Via Dante Alighieri, 26 - NOTARESCO**

TIPO APPARATO	SERIAL NUMBER	INDIRIZZO DI GESTIONE
AIRENGINE5761R-11E	2102354DKTW0MA000612	172.19.0.14 / 24
AIRENGINE5761-11 CL7	2102353VURW0N5004142	172.19.0.15 / 24
S5731-H48P4XC	102215404686	
PAC1000S56-DB	21021317278NN3002404	
PAC1000S56-DB	21021317278NN3002841	
S7X08000	N02221015161	
eSFP-GE-SX-MM850	HC213500561520	
eSFP-GE-SX-MM850	HC213500560625	
AC6508 MAINFRAME	102256692695	

**Infanzia - Via Dante Alighieri, 26 - NOTARESCO**

TIPO APPARATO	SERIAL NUMBER	INDIRIZZO DI GESTIONE
S5731-H48P4XC	102215260247	
PAC1000S56-DB	21021317278NMB023488	
PAC1000S56-DB	21021317278NMB019708	
S7X08000	N02221015108	
eSFP-GE-SX-MM850	HC213500561516	
eSFP-GE-SX-MM850	HC213500681541	
AC6508 MAINFRAME	102256692700	10.10.10.1 / 24
AIRENGINE5761-11 CL7	2102353VURW0N5003977	10.10.10.2 / 24

**Secondaria - Via Dante Alighieri, 26 - NOTARESCO**

TIPO APPARATO	SERIAL NUMBER	INDIRIZZO DI GESTIONE
S5731-H48P4XC	102215404705	

<i>File Verbale di esecuzione e collaudo</i>	<i>Archiviazione</i>	<i>Note REV 1 del 30/12/21</i>	<i>Redatto da</i>	<i>Pagina -2</i>
--	----------------------	------------------------------------	-------------------	------------------

	<b>Allegato al verbale di esecuzione e collaudo</b>		
	N° Ordine CONSIP	6804592	

PAC1000S56-DB	21021317278NMB019707	
PAC1000S56-DB	21021317278NMB023722	
S7X08000	N02221015139	
eSFP-GE-SX-MM850	HC213500563259	
eSFP-GE-SX-MM850	HC213500563298	
S5731-H48P4XC	102215260242	
PAC1000S56-DB	21021317278NN3002825	
PAC1000S56-DB	21021317278NN3002933	
S7X08000	N02221015160	
eSFP-GE-SX-MM850	HC213500560601	
eSFP-GE-SX-MM850	HC213500561477	

**Secondaria - Via Carriera - MORRO D'ORO**

TIPO APPARATO	SERIAL NUMBER	INDIRIZZO DI GESTIONE
S5731-H48P4XC	102215404745	
PAC1000S56-DB	21021317278NMB023663	
PAC1000S56-DB	21021317278NMB023721	
S7X08000	N02221015115	
eSFP-GE-SX-MM850	HC213500560627	
eSFP-GE-SX-MM850	HC213500563279	
AC6508 MAINFRAME	102256692729	10.10.10.1 / 24
AIRENGINE5761-11 CL7	2102353VURW0N5003980	10.10.10.2 / 24
AIRENGINE5761-11 CL7	2102353VURW0N5003981	10.10.10.3 / 24
AIRENGINE5761-11 CL7	2102353VURW0N5003995	10.10.10.4 / 24
AIRENGINE5761-11 CL7	2102353VURW0N5004010	10.10.10.5 / 24

**Infanzia + Primaria - Via Montessori - Pagliare di MORRO D'ORO**

<i>File Verbale di esecuzione e collaudo</i>	<i>Archiviazione</i>	<i>Note REV 1 del 30/12/21</i>	<i>Redatto da</i>	<i>Pagina -3</i>
--	----------------------	------------------------------------	-------------------	------------------