



Ministero dell'Istruzione

UNIONE EUROPEA
Fondo europeo di sviluppo regionaleISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "Martiri di
Civitella"

Via G. Verdi, 40 – 52041 loc. Badia al Pino – Civitella in Val di Chiana (AR)

C.F. 80010080515 - Tel. 0575/497215

Sito web: www.icmartiridicivitella.edu.it MAIL: aric81000g@istruzione.it –
aric81000g@pec.istruzione.it

OGGETTO: Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse II - Infrastrutture per l’istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) – REACT EU. Asse V – Priorità d’investimento: 13i – (FESR) “Promuovere il superamento degli effetti della crisi nel contesto della pandemia di COVID-19 e delle sue conseguenze sociali e preparare una ripresa verde, digitale e resiliente dell’economia” – Obiettivo specifico 13.1: Facilitare una ripresa verde, digitale e resiliente dell’economia - Azione 13.1.1 “Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici” – Avviso pubblico prot.n. 20480 del 20/07/2021 per la realizzazione di reti locali, cablate e wireless, nelle scuole.

Titolo progetto: Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici Codice progetto:

13.1.1A-FESRPON-TO-2021-249

CUP: J69J21007500006

CIG: Z4A39888FB

VERBALE DI VERIFICA DELLA CONFORMITA' Affidamento n. 7116083 – PROT 530 DEL 17/01/23

Fornitore: KEYWORD SNC DI LUCATTINI E MAFFEI

Documenti di riferimento:

- 1) O.D.A.SU MEPA n° 6802305 – NS. PROT. 4744 DEL 10/05/22

L'anno 2023, il giorno 18 del mese di Gennaio alle ore 8:00 presso l'istituzione scolastica I.C. Martiri di Civitella alla presenza del RUP D.S. Santini Iasmina, il Sig. Leonardo Luconi nominato verificatore della conformità con decreto Prot. n° 532 del **17/01/2023** procedeva ad effettuare la verifica della conformità della fornitura relativa all'affidamento diretto di cui in riferimento per un importo totale di fornitura di euro 39064,00 al netto di IVA come di legge.

VERBALE DI VERIFICA

La ditta ha provveduto alla consegna della documentazione a comprova delle caratteristiche tecniche relative alle prestazioni e ai requisiti funzionali di cui al Capitolato Tecnico.

Si procede alla verifica di conformità e corrispondenza del materiale con le tipologie, caratteristiche e funzionalità dichiarate in sede di offerta e/o indicate nel Capitolato Tecnico i cui risultati si riportano nella tabella seguente:

Q.tà	Prodotto	Caratteristiche	Funzionante (si/no)	Conforme (si/no)
2	RACK	Armadio rack 19" da 9U, completo di Anelli passacavi 40mm x 106 mm, tetto con spazzole per ingresso cavi, Guida patch orizzontale altezza 1U, Ripiano fisso, patch cord in misura adeguati per tutte le connessioni previste (FDX)	Si	Si
2	RACK	Armadio rack 15U completo di Anelli passacavi 40mm x 106 mm, tetto con spazzole per ingresso cavi, Guida patch orizzontale altezza 1U, Ripiano fisso, patch cord in misura adeguati per tutte le connessioni previste) (FDX)	Si	Si
2	GRUPPI DI CONTINUITA'	Ups Tipo convertibile tower/rack con capacità di circa 1000VA	Si	Si
2	SWITCH	Switch Web-Managed 8 L2 porte Gigabit Ethernet PoE+	Si	Si
2	SWITCH	Switch Web-Managed 16 L2 porte Gigabit Ethernet	Si	Si
1	SWITCH	Switch 24 porte 10/100/1000 Ethernet PoE+ su rame e 4 porte 1G ottico su SFP Layer 3	Si	Si
1	SWITCH	Switch 48 porte + 4*10GE Layer 3	Si	Si
1	DISPOSITIVI DI GESTIONE DEGLI ACCESS POINT	Patch Panel 48 porte cat. 6 UTP	Si	Si
2	DISPOSITIVI DI GESTIONE DEGLI ACCESS POINT	Patch Panel 24 porte cat. 6 UTP	Si	Si
57	CABLAGGIO IN RAME	Cablaggio di Punti rete in cat. 6 UTP con utilizzo di canale esistente e/o installazione di nuove canalizzazioni	Si	Si
2	FIREWALL	Firewall (based)	Si	Si
1	FIREWALL MEDIUM	Firewall (medium)	Si	Si
2	ACCESS POINT	Fornitura access point	Si	Si



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "Martiri di Civitella"

Via G. Verdi, 40 – 52041 loc. Badia al Pino – Civitella in Val di Chiana (AR)

C.F. 80010080515 - Tel. 0575/497215

Sito web: www.icmartiridicivitella.edu.it MAIL: aric81000g@istruzione.it –
aric81000g@pec.istruzione.it



1	PRODOTTI PER L'ACCESSO WIRELESS	WiFi Bridge, CPE Wireless Esterni Trasmissione per PtP e PtMP, 2,4GHz 300Mbps 1KM Distanza, con Adattatore Po 1 1.350,00 € 1.350,00 €	Si	Si
1	DISPOSITIVO DI GESTIONE DEGLI ACCESS POINT	Controller Rete WIFI	Si	Si

Si procede successivamente alla verifica della posa in opera del materiale acquistato e della sua funzionalità dopo l'installazione, previa misurazione delle coperture richieste e della relativa potenza di segnale e della velocità delle connessioni.

Si verifica ogni altro servizio accessorio richiesto dal progetto e contenuto nel capitolato d'uso, con particolare riferimento ai piccoli adattamenti edilizi necessari alla corretta installazione.

Si eseguono le prove a campione di funzionamento e di capacità di stabilità della rete a pieno carico.

L'impianto di rete risulta perfettamente funzionante e corrispondente in tutto a quanto richiesto.

Si dichiara pertanto POSITIVO l'esito della verifica

X *KETWORD S.N.C.*
[Signature]

Il verificatore
Leonardo Lucori
[Signature]

