

Num a uso interno: 2024-085

RAPPORTO INTERVENTO

Data: 24/05/24 Motivo della chiamata: INSTALLAZIONE PRESE DI RETE IN CAMPO
☒ Intervento presso Cliente: Ora di partenza: 7:30 Ora di Arrivo: 8:30 Ora di Uscita dal Cliente: 16:00 Ora di Rientro: 17:00
☐ Intervento da remoto: Dalle ore: Alle ore: Sospensione: dalle 12:30 alle 14:00
☐ Tecnico/i: ANDREA PALA, ALESSANDRO ILGRANDE
☐ Nuovo Impianto ☒ Modifica ad impianto esistente ☒ Car. Foto

DATI CLIENTE

Ragione Sociale/Cognome Nome ISTITUTO SUPERIORE D'ANNOLO
P.IVA/CF E-mail/telefono
Comune LONATE Prov. BS via

RAPPORTO TECNICO

INSTALLATE 5 PRESE ETH PRESSO AULA INSEGNANTI PIANO SEMINTERATO,
VERIFICATO CORRETTO FUNZIONAMENTO.

MATERIALE IMPIEGATO: 1X SWITCH USB, 1X SCATOLA DERIV. 20X40, 12MT TUBO PLASTICA
Ø25, 1MT GUAINA Ø25, 2X SCATOLE SO3 55 MC CAVO ETH, 5 FRUTTI KEYSTONE UTP, 5X
PATCH ETH 2MT, 2X TAPPI PRESE RETE SCATOLE SO3.

TARIFFARIO STANDARD

Diritto d'uscita fisso € 30,00+iva fino a 15km - oltre i 15km €1,50+iva/km (calcolato su sola andata)



Manodopera da cancello a cancello: € 58,00+iva/ora (salvo diversi accordi)

Ad esclusione degli interventi in garanzia, verrà emessa fattura con le tariffe sopra indicate e per il materiale impiegato.

E' PREVISTA/NECESSARIA UNA NUOVA USCITA: ☐ No ☒

A FINE INTERVENTO IL SISTEMA RISULTA CORRETTAMENTE FUNZIONANTE: Si ☒ No ☐

Firma del tecnico/i:

Cognome e Nome del cliente (in stampatello)

Per accettazione Timbro e Firma