

ISTITUTO COMPRENSIVO UGGIATE TREVANO

Via Roma 2 - 22029 UGGIATE TREVANO (CO)

Tel. 031 948743 - fax 031 809313 cod. mecc. COIC83300V Cod. Fis. 80012380137

<https://www.icuggiatetrevano.edu.it> e-mail: COIC83300V@istruzione.it pec: COIC83300V@pec.istruzione.it

Prot. vedi segnatura

li, vedi segnatura

OGGETTO: Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse II - Infrastrutture per l’istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) – REACT EU. Asse V – Priorità d’investimento: 13i – (FESR) “Promuovere il superamento degli effetti della crisi nel contesto della pandemia di COVID-19 e delle sue conseguenze sociali e preparare una ripresa verde, digitale e resiliente dell’economia” – Obiettivo specifico 13.1: Facilitare una ripresa verde, digitale e resiliente dell’economia - Azione 13.1.1 “Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici” – Avviso pubblico prot.n. AOODGEFID/20480 del 20/07/2021 per la realizzazione di reti locali, cablate e wireless, nelle scuole.

CIG: Z7E35B2847

CUP: H19J21006310006

CNP: 13.1.1A-FESR PON-LO-2021-375

VERBALE DI VERIFICA DELLA CONFORMITA' (Trattativa Diretta mediante MePA)

Fornitore: IMPIANTI S.p.A.

Documenti di riferimento:

- 1) TRATTATIVA DIRETTA su MEPA n° 2085504 - Prot. 1481 del 08/04/2022.
- 2) Material list e planimetrie as built (redatto dal progettista in seguito alla segnalazione e correzione di meri errori materiali), prot. n. 568 del 17/01/2023
- 3) Certificazioni punti di rete, prot. n. 569 del 17/01/2023
- 4) Documenti di trasporto: n. 57/IS del 04/08/2022 - 63/IS del 10/08/2022 – 64/IS del 12/08/2022 – 69/IS-70/IS-71/IS-72/IS-73/IS del 07/09/2022 – 76/IS del 09/09/2022 – 168/IS – 169/IS - 170/IS – 171/IS del 20/12/2022

L’anno 2023, il giorno 17 del mese di gennaio alle ore 16:30 presso l’istituzione scolastica “ISTITUTO COMPRENSIVO UGGIATE TREVANO” alla presenza del RUP D.S. Dott. BORSELLA Salvatore, il Dott. MARFIA Fabio, nominato verificatore della conformità con Incarico – Prot. 1223 - 23/03/2022 - procedeva ad effettuare la verifica della conformità della fornitura relativa all’affidamento diretto di cui in riferimento per un importo totale di fornitura di euro 38.970,00 al netto di IVA.

VERBALE DI VERIFICA

La ditta ha provveduto alla consegna della documentazione a comprova delle caratteristiche tecniche relative alle prestazioni e ai requisiti funzionali di cui al Capitolato Tecnico.

Si procede alla verifica di conformità e corrispondenza del materiale con le tipologie, caratteristiche e funzionalità dichiarate in sede di offerta e/o indicate nel Capitolato Tecnico i cui risultati si riportano nelle tabelle seguenti:

Scuola Primaria "G. Perlasca" - Bizzarone		
DESCRIZIONE	QUANTITÀ	ESITO
Firewall Huawei USG6510E AC comprensivo di licenza ISP e Content filtering S/N 102287461975	1	OK
Doppio punto di rete cablato CAT6 comprensivo di terminazione, scatola, frutto RJ45 e connessione a patch panel (Verifica certificazione)	2	OK
Verifica struttura logica della rete, funzionamento connessione Wireless e connessione cablata	-	OK

Scuola Primaria "C. Collodi" - Ronago		
DESCRIZIONE	QUANTITÀ	ESITO
Armadio Rack 22U comprensivo di ciabatta di alimentazione, Patch panel cablato, passacavi ed etichettatura punti	1	OK
Switch Huawei S5735-L24P4S-A1 24xRj45 10/100/1000 PoE+ 4xSFP 1GE Managed S/N 2S21C0029626	1	OK
Access Point Huawei USG6510E AC S/N 2102353VUR6RN5002432, 2102353VUR6RN5002369, 2102353VUR6RN5002372, 2102353VUR6RN5002373	4	OK
Dispositivo di controllo centralizzato AP Huawei AC6508 S/N 102247322264	1	OK
Firewall Huawei USG6510E AC comprensivo di licenza ISP e Content filtering S/N 102287461948	1	OK
Doppio punto di rete cablato CAT6 comprensivo di terminazione, scatola, frutto RJ45 e connessione a patch panel (Verifica certificazione)	1	OK
Punto rete singolo CAT6 comprensivo di terminazione, frutto RJ45 e connessione a patch panel (Verifica certificazione)	8	OK
Verifica struttura logica della rete, funzionamento connessione Wireless e connessione cablata	-	OK

Scuola Primaria "A. Franck" – Uggiate Trevano

DESCRIZIONE	QUANTITÀ	ESITO
Armadio Rack 42U comprensivo di ciabatta di alimentazione, Patch panel cablato, passacavi ed etichettatura punti	1	OK
Switch Huawei S5735-L24P4S-A1 24xRj45 10/100/1000 PoE+ 4xSFP 1GE Managed S/N 2S21C0029556, 2S21C0029602, 2S21C0029586	3	OK
Access Point Huawei USG6510E AC S/N 2102353VUR6RN5002374, 2102353VUR6RN5002383, 2102353VUR6RN5002378, 2102353VUR6RN5002380, 2102353VUR6RN5002384, 2102353VUR6RN5002381, 2102353VUR6RN5002370	7	OK
Dispositivo di controllo centralizzato AP Huawei AC6508 S/N 102247322233	1	OK
Firewall Huawei USG6510E AC comprensivo di licenza ISP e Content filtering S/N 102287461977	1	OK
Doppio punto di rete cablato CAT6 comprensivo di terminazione, scatola, frutto RJ45 e connessione a patch panel (Verifica certificazione)	24	OK
Torrette a pavimento per postazioni di lavoro segreteria	6	OK
Gruppo di continuità APC SRVS3KI Easy-UPS 3kVA	1	OK
Verifica struttura logica della rete, funzionamento connessione Wireless e connessione cablata	-	OK

COIC83300V - AS6K4EV - REGISTRO PROTOCOLLO - 0000697 - 20/01/2023 - IV.2 - E

Scuola Secondaria di I grado "G. B. Grassi" – Uggiate Trevano		
DESCRIZIONE	QUANTITÀ	ESITO
Armadio Rack 42U comprensivo di ciabatta di alimentazione, Patch panel cablato, passacavi ed etichettatura punti	1	OK
Armadio Rack 22U comprensivo di ciabatta di alimentazione, Patch panel cablato, passacavi ed etichettatura punti	1	OK
Switch Huawei S5735-L24P4S-A1 24xRj45 10/100/1000 PoE+ 4xSFP 1GE Managed S/N 2S21C0029461, 2S21C0029296, 2S21C0029377	3	OK
Modulo SFP eSFP-GE-SX-MM850 per predisposizione dorsale fibra ottica S/N 2000080390552	2	OK
Access Point Huawei USG6510E AC S/N 2102353VUR6RN5002352, 2102353VUR6RN5002382, 2102353VUR6RN5002355, 2102353VUR6RN5002346, 2102353VUR6RN5002376, 2102353VUR6RN5002377, 2102353VUR6RN5002379, 2102353VUR6RN5002371,	8	OK
Dispositivo di controllo centralizzato AP Huawei AC6508 S/N 102247322254	1	OK
Firewall Huawei USG6510E AC comprensivo di licenza ISP e Content filtering S/N 102287461983	1	OK
Doppio punto di rete cablato CAT6 comprensivo di terminazione, scatola, frutto RJ45 e connessione a patch panel (Verifica certificazione)	12	OK
Verifica, adattamento e certificazione punti rete esistenti	15	OK
Gruppo di continuità APC SRVS3KI Easy-UPS 2kVA	1	OK
Verifica struttura logica della rete, funzionamento connessione Wireless e connessione cablata	-	OK

Il collaudatore ha proceduto secondo questa sequenza:

1. Verifica della congruità della candidatura con le necessità attuali della scuola
2. Verifica della piena rispondenza tra le attrezzature fornite, gli impianti realizzati e quelli indicati nell'offerta prescelta con quelli richiesti nell'elenco forniture e nel progetto redatto dal progettista;
3. Verifica degli apparati attivi e del funzionamento degli stessi;
4. Verifica della corrispondenza di quanto arrivato a quanto ordinato
5. Verifica della conformità di esecuzione dei piccoli adattamenti edilizi
6. Verifica della conformità del materiale anche in contraddittorio se richiesto
7. Verifica della funzionalità dell'infrastruttura di rete realizzata
8. Verifica che l'impianto di rete realizzato rispetti le vigenti normative di sicurezza
9. Redazione del verbale della conformità

Il sottoscritto Dott. MARFIA FABIO, in relazione alla fornitura prevista dal progetto di cui all'oggetto,

CIG: Z7E35B2847

CUP: H19J21006310006

CNP: 13.1.1A-FESR PON-LO-2021-375

ATTESTA

la piena corrispondenza della stessa con quanto installato in tutti i plessi dell'istituto e l'esito positivo del collaudo per l'intera fornitura in oggetto.

Uggiate Trevano, 20/01/2023

II COLLAUDATORE
Dott. Ing. Fabio MARFIA

COIC83300V - AS6K4EV - REGISTRO PROTOCOLLO - 0000697 - 20/01/2023 - IV.2 - E