

ISTITUTO COMPRENSIVO DI CASSINA DE' PECCHI

Piazza Unità d'Italia - Tel 02.9529607

e-mail posta certificata (PEC): miic8bh007@pec.istruzione.it -

e-mail: segreteria@icscassina.edu.it - COD. Mecc. MIIC8BH007 DISTRETTO 58 -

C.F. **83510450154** - codice IPA: istsc_miic8bh007 -

Cod. Univoco per fatturazione elettronica: UFQUMN

OGGETTO: Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse II - Infrastrutture per l’istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) – REACT EU. Asse V – Priorità d’investimento: 13i – (FESR) “Promuovere il superamento degli effetti della crisi nel contesto della pandemia di COVID-19 e delle sue conseguenze sociali e preparare una ripresa verde, digitale e resiliente dell’economia” – Obiettivo specifico 13.1: Facilitare una ripresa verde, digitale e resiliente dell’economia - Azione 13.1.1 “Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici” – Avviso pubblico prot.n. 20480 del 20/07/2021 per la realizzazione di reti locali, cablate e wireless, nelle scuole

CIG: ZBA3595805

CUP F89J21018490006

CNP: 13.1.1A-FESR PON-LO-2021-639

VERBALE DI VERIFICA DELLA CONFORMITA' Affidamento : Reti Locali 7 Lotto 2.- Progetto Codice 13.1.1AFESR PON-LO-2021-639 - “Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici”

Fornitore: VODAFONE ITALIA S.P.A.

Documenti di riferimento:

- 1) CONVENZIONE N. 6791792 -RETI LOCALI 7- Lotto 2 - Fornitura di prodotti e servizi per realizzazione ,manutenzione e gestione di reti locali per le PPAA Locali zona nord (Piemonte, Valle d'Aosta, Liguria, Lombardia, Trentino Alto Adige, Veneto, Friuli Venezia Giulia, Emilia Romagna)
- 2) Bolle di Consegna: n° 2484 DEL 06/07/2022 E N. 53/IS DEL 03/08/2022

L’anno 2022, il giorno 22 del mese di agosto dalle ore 9,00 alle ore 12,00 presso l’istituzione scolastica ICS Cassina de’ Pecchi plessi di Piazza Unità d’Italia, Via Sirio 2, Via Trieste e Via Gramsci alla presenza del RUP D.S. prof.ssa Giuseppina Lara Santangelo, la doc. Maria Selene Cakilli , nominato verificatore della conformità con decreto Prot. n° 2684 del 13/05/2022.

procedeva ad effettuare la verifica della conformità della fornitura relativa all’affidamento diretto di cui in riferimento per un importo totale di fornitura di euro 42.590,88 al netto di IVA come di legge.

VERBALE DI VERIFICA

La ditta ha provveduto alla consegna della documentazione a comprova delle caratteristiche tecniche relative alle prestazioni e ai requisiti funzionali di cui Capitolato Tecnico.

Si procede alla verifica di conformità e corrispondenza del materiale con le tipologie, caratteristiche e funzionalità dichiarate in sede di offerta e/o indicate nel Capitolato Tecnico i cui risultati si riportano nella tabella seguente:

Q.tà	Prodotto	Caratteristiche	Funzionante (si/no)	Conforme (si/no)
5	R7L2-T1RCK22]	Fornitura in opera Armadio rack di tipo 1 da 22U, profondo 600mm, di larghezza 600mm	si	si

47	[R7L2-2RJ456U]	Fornitura Prese e scatole – Piastrine per l'installazione su scatole UNI503 complete di modulo con 2 RJ45 di cat. 6 UTP, cornice per UNI503 e cestello, e relative scatole	si	si
47	[R7L2-2RJ456U-I]	Installazione Piastrine per l'installazione su scatole UNI503 complete di modulo con 2 RJ45 di cat. 6 UTP, cornice per UNI503 e cestello, e relative scatole	si	si
8	[R7L2-F9030N]	Fornitura in opera Guida patch orizzontale altezza 1U - nero	si	si
8	[R7L2-PP24P6U]	Fornitura Patch Panel e accessori in rame - Patch panel altezza 1 U non schermato, di tipo precaricato, equipaggiato con 24 porte RJ45 di cat. 6, per cavi UTP cat. 6	si	si
8	[R7L2-PP24P6U-I]	Installazione Patch panel altezza 1 U non schermato, di tipo precaricato, equipaggiato con 24 porte RJ45 di cat. 6, per cavi UTP cat. 6	si	si
8	[R7L2-HUAT2]	Fornitura in opera Switch di tipo 2 Huawei	si	si
8	[R7L2-HUAT2-C]	Configurazione Switch di tipo 2	si	si
	[R7L2-DEIMAT]	Lavori di realizzazione di opere civili accessorie alla fornitura - Materiali	si	si
	[R7L2-DEISER]	Lavori di realizzazione di opere civili accessorie alla fornitura - Servizi	si	si
17	[R7L2-HUAAPAI]	Fornitura in opera Access point Huawei per ambienti interni	si	si
17	[R7L2-HUAAPAI-C]	Configurazione Access point per ambienti interni	si	si
2	[R7L2-HUADGAP]	Fornitura in opera Dispositivo Huawei di Gestione Access Point	si	si
2	[R7L2-HUADGAP-C]	Configurazione Dispositivo di Gestione Access Point	si	si
1	[R7L2-T3RCK42N]	Fornitura in opera Armadio rack di tipo 3 da 42U - nero, profondo 800mm, di larghezza 800mm	si	si
94	[R7L2-UTPCAT601]	Fornitura in opera Patch cord rame - U/UTP Cat. 6 lunghezza 1 metro	si	si
94	[R7L2-UTPCAT603]	Fornitura in opera Patch cord rame - U/UTP Cat. 6 lunghezza 3 metro	si	si

9.150 m	[R7L2-C6UB2CA]	Fornitura Cavo UTP cat.6, 100Ohm classe B2ca	si	si
9.150 m	[R7L2-C6UB2CA-I]	Installazione Cavo UTP cat.6, 100Ohm classe B2ca	si	si
1 servizio	[R7L2-CERT201PDL]	Certificazione del cablaggio - Certificazione per $PDL \geq 201$	si	si
16 Pacchetto lavorazioni	[R7L2-INT25PDL]	Servizio di intervento su PDL - Pacchetto per 25 PDL	si	si

Si dichiara pertanto **POSITIVO** l'esito della verifica

Il verificatore
Maria Selene Cakilli