

TIPO DI RISCHIO	DESCRIZIONE	PROBABILITA' DEL VERIFICARSI DEL RISCHIO	CONSEGUENZE LEGATE AL VERIFICARSI DEL RISCHIO	MAGGIORI COSTI E/O RITARDI ASSOCIATI AL VERIFICARSI DEL RISCHIO (BASE ANNUALE)	STRUMENTI PER LA MITIGAZIONE DEL RISCHIO	RISCHIO A CARICO DEL PUBBLICO (SI/No)	RISCHIO A CARICO DEL PRIVATO (SI/No)	INFORMAZIONI IN MERITO ALL'ALLOCAZIONE DEL RISCHIO	ARTICOLO CHE IDENTIFICA IL RISCHIO
Rischio di progettazione	rischio connesso alla sopravvenienza di necessari interventi di modifica del progetto, derivanti da errori o omissioni di progettazione, tali da incidere significativamente su tempi e costi di realizzazione dell'opera	N.A.							
Rischio di esecuzione	rischio di esecuzione dell'opera difforme dal progetto, collegato al mancato rispetto degli standard di progetto	N.A.							
Rischio legato ai fattori produttivi	rischio di aumento del costo dei fattori produttivi o di inadeguatezza o indisponibilità di quelli previsti nel progetto	N.A.							
Rischio di errata valutazione dei costi o dei tempi	rischio di errata valutazione dei costi e tempi di costruzione	N.A.							
Rischio di inadempimenti contrattuali	rischio di inadempimenti contrattuali di fornitori e subappaltatori	N.A.							
Rischio tecnologico	rischio di inaffidabilità e inadeguatezza della tecnologia utilizzata	N.A.							
Rischio di contrazione della domanda di mercato	rischio di contrazione della domanda di mercato, ossia di riduzione della domanda complessiva del mercato relativa al servizio, che si riflette anche su quella dell'operatore economico	Bassa	DIMINUIZIONE DEGLI UTENTI	DIMINUIZIONE DEI RICAVI	APPLICAZIONE DI UNA PERCENTUALE DI ABBATTIMENTO DEL CANONE/PREZZO PROPORZIONATA ALL'UTENZA	SI	SI		art.5 capitolato (allegato 4)
Rischio di contrazione della domanda specifica	rischio di contrazione della domanda specifica, collegato all'insorgere nel mercato di rifinimento di un'offerta competitiva di altri operatori che eroda parte della domanda	Bassa	POSSIBILITA' CHE PIU' UTENTI SI SERVANO DEI DISTRIBUTORI O SI PORTINO MERENDA DA CASA	DIMINUIZIONE DEI RICAVI	INDIZIONE DI PROMOZIONI, MARKETING	SI	SI		premessa
Rischio di manutenzione straordinaria	rischio di manutenzione straordinaria, non preventivata, derivante da una progettazione o costruzione non adeguata, con conseguente aumento dei costi	N.A.							
Rischio di performance	rischio che la struttura messa a disposizione o i servizi erogati non siano conformi agli indicatori chiave di prestazione (Key Performance Indicator - KPI) elaborati preventivamente in relazione all'oggetto e alle caratteristiche del contratto o agli standard tecnici e funzionali prestabiliti.	Minima	MANCATO RISPETTO DELLE CONDIZIONI DEL BANDO	PAGAMENTO DI PENALI	MESSA IN CAMPO DI AZIONI CORRETTRIVE NELLA CONDUZIONE DELL'ATTIVITA'	SI	SI		art.20 capitolato (allegato 4)
Rischio di indisponibilità	rischio di indisponibilità totale o parziale della struttura da mettere a disposizione e/o dei servizi da erogare	Minima	MINOR GUADAGNO O IMPOSSIBILITA' AD ESERCITARE L'ATTIVITA'	NUMERO DEI GIORNI IN CUI NON SI PUO' ESERCITARE L'ATTIVITA'	EVENTUALE APPLICAZIONE DI UNO SCONTO DEL CANONE DA PROPORZIONARE AL NUMERO DEI GG. DI ATTIVITA' PERSI	SI	SI		art.20 capitolato (allegato 4)
Rischio di commissionamento	rischio che l'opera non riceva il consenso, da parte di altri soggetti pubblici o della collettività (portatori d'interessi nei confronti dell'opera da realizzare), con conseguenti ritardi nella realizzazione e insorgere di contenziosi, ovvero nei casi estremi, con il conseguente venir meno della procedura o dell'affidamento	N.A.							
Rischio amministrativo	rischio connesso al notevole ritardo o al diniego nel rilascio di autorizzazioni (pareri, permessi, licenze, nulla osta, etc.) da parte di soggetti pubblici e privati competenti, o anche al rilascio dell'autorizzazione con prescrizioni, con conseguenti ritardi nella realizzazione	Minima	RITARDATE O MANCATO AVVIO ATTIVITA'	NUMERO DEI GIORNI DI RITARDO DI AVVIO ATTIVITA'	EVENTUALE APPLICAZIONE DI UNO SCONTO DEL CANONE DA PROPORZIONARE AL NUMERO DEI GG. DI ATTIVITA' PERSI	SI	SI		art.20 capitolato (allegato 4)
Rischio espropri	rischio connesso a ritardi da espropri o a maggiori costi di esproprio per errata progettazione e/o stima	N.A.							
Rischio ambientale e/o archeologico	rischio legato alle condizioni del terreno, nonché di bonifica dovuta alla contaminazione del suolo e rischio di ritrovamenti archeologici, con conseguenti ritardi nella realizzazione dell'opera e incremento di costi per il risanamento ambientale o la tutela archeologica	N.A.							
Rischio normativo-politico-regolamentare	rischio derivante da modifiche dell'assetto regolatorio e da decisioni politiche programmatiche non prevedibili contrattualmente con conseguente aumento dei costi per l'adeguamento. Anche tale rischio può comportare, nei casi estremi, il venir meno della procedura o dell'affidamento	Minima	RITARDATE O MANCATO AVVIO ATTIVITA'	NON APPLICAZIONE DEL CONTRATTO DI PARTENERIATO PUBBLICO E PRIVATO	RIPUBBLICAZIONE DI UN BANDO DI CONCESSIONE SECONDO DIVERSI TEMPI E MODALITA'	SI	SI		
Rischio di finanziamento	rischio di mancato reperimento delle risorse di finanziamento a copertura dei costi e nei tempi prestabiliti dall'articolo 180, comma 7 (non superiore a 18 mesi)	Minima	MANCATO REPERIMENTO RISORSE FINANZIARIE	IMPOSSIBILITA' APERTURA SERVIZIO	IMPOSSIBILITA' STIPULA CONTRATTO E SCORRIMENTO GRADUATORIA DEGLI OPERATORI ECONOMICI PARTECIPANTI O RIPUBBLICAZIONE DI UN BANDO	SI	SI		condizioni bando art. 5
Rischio finanziario	rischio che si concretizza in un aumento dei tassi di interesse e/o di mancato rimborso di una o più rate di finanziamento, con conseguente aumento dei costi o impossibilità di proseguire nell'operazione	Minima	IMPOSSIBILITA' A SOSTENERE GLI ONERI DOVUTI	IMPOSSIBILITA' DI PAGAMENTO DEL CANONE	RISOLUZIONE CONTRATTO	SI	SI		art.5 capitolato d'oneri (allegato 4)
Rischio di insolvenza	rischio di insolvenza dei soggetti che devono pagare il prezzo dei servizi offerti	N.A.							
Rischio delle relazioni industriali	rischio legato alle relazioni con altri soggetti (parti sociali) che influenzino negativamente costi e tempi della consegna	N.A.							
Rischio di valore residuale	rischio di restituzione alla fine del rapporto contrattuale di un bene di valore inferiore alle attese	Nulla	POSSIBILITA' DI DANNI AD ARREDO	DANNEGGIAMENTO DI BENI PER UN VALORE SUPERIORE AL VALORE DI AMMORTAMENTO	APPLICAZIONE DI PERCENTUALE DI ABBATTIMENTO DELLA QUOTA DI AMMORTAMENTO ANNUALE PREVISTA DALLA NORMATIVA CONTABILE VIGENTE	SI	SI		quote di ammortamento previste dal PEF
Rischio di obsolescenza tecnica	rischio legato ad una più rapida obsolescenza tecnica degli impianti, incidente sui costi di manutenzione e/o sugli standard tecnici e funzionali prestabiliti	Nulla	POSSIBILITA' DI DANNI AD IMPIANTI	DANNEGGIAMENTO DI BENI SUPERIORE AL VALORE DI AMMORTAMENTO	APPLICAZIONE DI PERCENTUALE DI ABBATTIMENTO DELLA QUOTA DI AMMORTAMENTO ANNUALE PREVISTA DALLA NORMATIVA CONTABILE VIGENTE	SI	SI		quote di ammortamento previste dal PEF
Rischio di interferenze	rischio di interferenze di sopra e sotto servizi, legato alla presenza nei tratti interessati dai lavori di servizi di varia natura (es. acqua, gas, energia elettrica, cavi, fibra ottica, ecc.)	N.A.							